



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Neyba

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL

JULIO-SEPTIEMBRE 2025

RD\$

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
		ASIGNADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 99% Y 80%	ENTRE 79% Y 51%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Construcción Parque (Entrada)	La Jota	1,140,730.24	0.00					X	
Reconstrucción Parque y Drenajes los Paseos	Los Cartones	1,700,000.00	0.00					X	
Abastecimiento de Agua	Buenos Aires Parte Atrás	800,000.00	0.00					X	
Rehabilitación de Acueductos. Las Petacas, El Aguacate, Los Guineos, Apolinar Perdomo	Los Guineos (Zona Cafetalera)	1,600,000.00	251,465.59				X		
Reparación de Aceras y Contenes	Centro Ciudad	2,000,000.00	381,802.34				X		
Electrificación	La Colonia	700,000.00	272,596.79				X		
Total		7,940,730.24	905,864.72	0	0	0	3	3	

Yadel Antonio Subervi Santana
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

3/10/2025
FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



Ayuntamiento Municipal de Neyba

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL JULIO-SEPTIEMBRE 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	0	0
OBRAS EN PROCESO	3	50
OBRAS PENDIENTES	3	50
TOTAL	6	100

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
7,940,730.24	905,864.72	7,034,865.52	11

Yadel Antonio Subervi Santana
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCIÓN