



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS-PPM 2025 JULIO-SEPTIEMBRE.



Obras Programadas.	Ubicación de la Obra..	Presupuesto Estimado.	Nivel de Avance.				Comentario
			+/-40%	60%	80%	100%	
Mejoramiento servicios agua potable	Hato Nuevo. / El Proyecto.	RD\$366,903.38			X		En Proceso
Mejoramiento servicios agua potable	Lengua Azul Arriba. Lengua Azul Abajo.	RD\$366,903.38				X	Ejecutada.
Mejoramiento servicios agua potable.	Higo de la Cruz. Pino fresco.	RD\$366,903.38		X			En proceso
Mejoramiento servicios de Iluminación.	El Faro. Los Guandules	RD\$366,903.38				X	Ejecutada
Mejoramiento servicios agua potable.	La Javilla. El Cachimbo.	RD\$366.903.38	X				Pendiente
Mejoramiento servicios de iluminación	Villa Progreso.	RD\$366,903.38			X		En Proceso
Mejoramiento servicios de Iluminación.	La Q. La Picantina.	RD\$366,903.38	X				Pendiente
Mejoramiento servicios agua potable.	Los mosquitos. La Finca.	RD\$366,903.38	X				Pendiente
Compra de sillas de ruedas..	Grupo Vulnerable de Discapacitados.	RD\$117,093.00	X				Pendiente
	TOTAL	RD\$ 2,972,327.58	4	1	2	2	

Matthew Quin
FIRMA ALCALDESA.

26/9/2025
FECHA.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE.

Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo año 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS.	CANTIDAD.	PORCENTAJE %
Obras ejecutadas	2	22.22
Obras en proceso	3	33.33
Obras pendientes	4	44.44
TOTAL	9	100.00 %


FIRMA ALCALDESA.


FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE.

Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera.
del Presupuesto Participativo.

FONDOS DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA.	MONTOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS.	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN.
RD\$ 2,972,327.58	RD\$1,245,003.42	RD\$1,727,324.16	41.80%


FIRMA ALCALDESA.


FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

