

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025.
(JULIO – SEPTIEMBRE III TRIMESTRE 2025).

OBRAS	MONTO FORMULADO	MONTO ADICIONAL	MONTO EJECUTADO	NIVEL DE AVANCE			
				0%	50%	100%	
PROGRAMADAS	+	+					
1. Construcción Pozo Tubular # 01, próximo al parquecito, sector Las Flores.	266,700.00		266,700.00			✓	
2. Construcción Pozo Tubular # 02, sector Los Envasadores cercano al Centro Comunal. Sector Los Envasadores.	266,700.00		266,700.00			✓	
3. Construcción Pozo Tubular # 03, calle principal sector San Isidro.	266,700.00		266,700.00			✓	
4. Construcción Pozo Tubular # 04, Mini Ayuntamiento ensanche Libertad, sector El Cercado	266,700.00		266,700.00			✓	
5. Construcción Pozo Tubular # 05, sector Villa Pinales	266,700.00	+243,096.00	509,796.00			✓	Adicional por sobre giro de costo de Pozo Tubular

OBRAS PROGRAMADAS	MONTO FORMULADO	MONTO ADICIONAL	MONTO EJECUTADO	NIVEL DE AVANCE			
	+	+		0%	50%	100%	
6. Construcción Pozo Tubular # 07, cercano al Centro Comunal Amor y Paz, sector el Chavón.	266,700.00		266,700.00			✓	
7. Construcción Pozo Tubular # 07, cercano al Centro Comunal Amor y Paz, sector el Chavón.	266,700.00		266,700.00			✓	
8. Encache y Mampostería de Piedra c/principal sector Colonia Japonesa	635,206.00	-635,206.00		✓			Destinado a sobregiros de Pozos Tubulares.
9. Ampliación de Puente, en el Barrio Puerto Rico, sector Arroyo Arriba	300,000.00			✓			
10. Empalme de Tubos para desagües en río, sector La Joya, sector El Cercado.	50,000.00			✓			
11. Remozamiento Cancha Barrio Las Flores, sector Las Flores	70,000.00			✓			
12. Construcción de Aceras y Contenes Barrio Nuevo (Matadero Viejo), sector el Cercado	348,000.00			✓			
13. Construcción de Aceras, Contenes y Encementado de callejón Santiago Apóstol (Barrio El Padre)	50,000.00			✓			
14. Construcción de Aceras, Contenes y Encementado de callejón Los Prikis	100,000.00			✓			

15. Rampas para Discapacitados distintos sectores, centro de la ciudad. Pueblo Nuevo	143,000.00			✓			
--	------------	--	--	---	--	--	--

NOTA EXPLICATIVA: La obra del sector Colonia Japonesa según acta del día **14 del mes de Abril 2.025.**, destino los fondos al pago de diferencias en la “Construcción de Pozos Tubulares” ya que se sobregiro al momento de la ejecución.

1. Encache y Mampostería de Piedra c/principal Colonia Japonesa	C/Japonesa	635,206.00
---	------------	------------

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
(JULIO – SEPTIEMBRE III TRIMESTRE 2025)
BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2025.**


SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	07	47%
OBRAS EN EJECUCIÓN	0	0%
OBRAS PENDIENTES	08	53%
TOTAL	15	

**BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (III TRIMESTRE 2025)**

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
3,563,086.24	1,576,596	1,986,490.24	47%



FIRMA DEL ALCALDE



SELLO AYUNTAMIENTO