

AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE MOCA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

ACTA REUNION ALCALDIA/COMITE DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO JULIO/SEPTIEMBRE AÑO 2025

En el Municipio de Moca, Provincia Espaillat, a los 06 días del mes de octubre del año 2025, el Ayuntamiento Municipal presenta el informe de ejecución de las propuestas contenidas en el cronograma de ejecución del Presupuesto Participativo Municipal para el periodo Julio/septiembre del año 2025, los integrantes del Comité de Seguimiento Municipal, se reúnen con las autoridades donde se procedió abordar los siguientes puntos de agenda:

Siendo las 10:00 am se dio inicio a la reunión con las palabras de bienvenida del Sr. José Alexandro Núñez (Enc. Departamento de Participación Comunitaria), expresando su gratitud por la acogida a la invitación de la misma. Indicando inmediatamente que la finalidad de esta reunión es conocer el avance de las obras.

Seguido a esto, el Ing. Junior Núñez (Enc. Departamento de Obras Públicas Municipales) explicó a los presentes la situación actual en que se encuentra cada obra del Presupuesto Participativo, su nivel de ejecución y detalles de la misma, como se presenta en la siguiente matriz.

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Ira. Verja De La Cancha, 2da. Techo Y Baño De La Capilla.	B/Viejo Puerto Rico	1,920,000.00	1,797,234.65	X				Obra terminada
Remozamiento Del Club Y De La Cancha.	Jababa	1,920,000.00	1,871,529.81	X				Obra terminada
Aceras Y Contenes Y Acondicionamiento De Camino	Santa Rosa	1,920,000.00	1,916,985.18	X				Obra terminada
Remozamiento Del Club.	B/Milito	1,920,000.00	339,917.26			X		Obra en ejecución
Construcción Del Club.	Quijada Quieta	1,920,000.00	382,516.03			X		Obra en ejecución
Construcción De La Cancha	La Rosa	1,920,000.00	384,000.00			X		Obra en ejecución
Construcción de Rampas de Acceso a Oficinas Municipales para Inclusión.	La Ciudad de Moca	480,000.00	96,000.00			X		Obra en ejecución
TOTAL: 7		12,000,000.00	6,788,182.93					

Los miembros del comité seguimiento municipal, expresan a la alcaldía las siguientes observaciones:

1. Los residentes de las comunidades B/Viejo Puerto Rico, Jababa y Santa Rosa se sintieron satisfecho con la culminación de sus obras y expresaron a la alcaldía su gratitud.
2. Los demás representantes de las comunidades expresaron que esperaban que para esta fecha los trabajos en sus respectivas obras hubieran avanzado más, ya que entienden que los ingenieros van un poco lento, pero que reconocen la labor que la alcaldía ha venido ejecutando en sus comunidades.

Respectivamente, el comité de seguimiento se compromete a socializar los resultados de esta reunión con los diferentes representantes de la sociedad civil; Asociación Juntas de Vecinos; miembros de Juntas de Vecinos a través de los delegados representantes de las distintas comunidades. Por lo que se anexa el listado de asistencia comité seguimiento, invitados y representantes ayuntamiento.

Firman en conformidad con el presente informe:


Alcaldía




Comité de Seguimiento



Lista de Participantes de la Tercera Reunión Trimestral De P.P.M.:

	NOMBRE COMPLETO.	Teléfono	firma
1	Eugenio Hernandez (V. Vejo Puato Rio)	829-310-2970	Eugenio Hdez.
2	Mano alvarez (Jababa)	809-243-8618	Mano Alvarez
3	Jose Maria Mejia (Quica Queto)	809-781-1770	Jose Maria
4	Elida Baldera (Santa Rosa)	809-844-1560	Lic. Elida Baldera
5	Socorro Cruzotomo (La Rosa)	809-272-0665	Socorro Cruzotomo Garcia
6	Confesor D'Leon (Barrio Milita)	809-673-7776	CONFESOR
7	Yunior Munoz (Ing. O.P.M.)	829-843-2776	Yunior Munoz
8	Jose Alexander Munoz	829-334-1111	Jose A. Munoz
9	Candida Duran	829-873-1672	Candida Duran D.
10	Yohanna Batista	829-974-2563	Yohanna Batista
11			



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA
Fotografías 3ra Reunión Trimestral Comité de Seguimiento y la Alcaldía
del Presupuesto Participativo Municipal .



El Sr. Alejandro Núñez (Enc. Departamento de Participación Comunitaria) dando las palabras de bienvenida y expresando su gratitud por la acogida a la invitación.



Al fondo el Ing. Junior Núñez (Enc. Departamento de Obras Públicas Municipales) presentando el informe de la situación actual en que se encuentra cada obra del Presupuesto Participativo, su nivel de ejecución y detalles de la misma.