



Ayuntamiento del Municipio de La Descubierta
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL
PRESUPUESTO MUNICIPAL JULIO-SEPTIEMBRE
(En RD\$)

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
		ASIGNADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Construcción y Reparación de Aceras y Contenes	MARÍA AUXILIADORA	360,000.00	360,000.00	X					
Construcción y Reparación de Aceras y Contenes (C/Enriquillo-Duarte-Julio Ferreras)	EL LIMONCITO-RINCÓN CALLAO	360,000.00	359,440.00	X					
Construcción y Reparación de Aceras y Contenes	LA 20	386,288.00	69,750.00				X		
Compra de Solar para Obra Comunitaria	EL PALMITO	470,000.00	0.00					X	
Construcción y Reparación de Aceras y Contenes Pueblo	BARTOLOMÉ	533,000.00	72,000.00				X		
Mejora del Servicio de Agua Potable	EL GRANADERO	350,000.00	0.00					X	
Remodelación y Equipamiento Centro Comunal	BARRIO NUEVO	368,000.00	0.00					X	
Reparación de Aceras y Contenes	EL CENTRO	360,000.00	360,000.00	X					
Reparación Sistema (Acueducto) de Agua Potable	SABANA REAL	360,000.00	351,729.50	X					
Ampliación Sistema (Acueducto) de Almacenamiento de Agua Potable	ÁNGEL FELIZ	340,000.00	47,200.00				X		
Ampliación Sistema (Acueducto) de Almacenamiento de Agua Potable	LOS PINOS DEL EDÉN	380,000.00	0.00					X	
TOTAL		4,247,288.00	1,260,479.5	4	0	0	3	4	



Gregorio de Jesús. Ramírez Duval
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

10/10/2025
FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2025

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	4	36%
OBRAS EN PROCESO	3	28%
OBRAS PENDIENTES	4	36%
TOTAL	11	100

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
4,247,288.00	1,260,479.5	2,986,808.5	30%



Gregorio de Jesús. Ramírez Duval
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCION