



AYUNTAMIENTO VILLA GONZALEZ
Villa González, R.D.
RNC: 4-02-00224-2

ALCALDÍA
RENDICIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y COMITÉ DE SEGUIMIENTO
Presupuesto Participativo Municipal 2025 – Tercer Trimestre (Julio – Septiembre 2025)

Municipio de Villa González

Fecha de la reunión: 8 de octubre de 2025

Lugar: Ayuntamiento Municipal de Villa González

Participación

Durante la reunión participaron representantes del Comité de Seguimiento, grupos vulnerables (mujeres, jóvenes y adultos mayores), líderes comunitarios y técnicos del Ayuntamiento, distribuidos de la siguiente manera:

Género	Cantidad
Hombres	5
Mujeres	7
Total	12

I. Presentación General

El Ayuntamiento Municipal de Villa González, en cumplimiento del mandato de la Ley 170-07 sobre el Presupuesto Participativo Municipal, celebró la reunión de rendición correspondiente al tercer trimestre del año 2025.

El encuentro tuvo lugar el 8 de octubre de 2025, en el salón del Ayuntamiento, con el propósito de presentar los avances en la ejecución de las obras y fortalecer la participación ciudadana en el seguimiento del Presupuesto Participativo Municipal.

2. Objetivo de la Reunión



AYUNTAMIENTO VILLA GONZALEZ

Villa González, R.D.

RNC: 4-02-00224-2

Informar al Comité de Seguimiento y a los grupos vulnerables sobre el progreso físico y financiero de los proyectos priorizados para el año 2025, durante el período julio – septiembre 2025, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión municipal.

3. Resultados Presentados

Según el Reporte Trimestral del Comité de Seguimiento (3er Trimestre 2025), el estado de las obras incluidas en el Presupuesto Participativo Municipal de Villa González es el siguiente:

Estado de ejecución	Cantidad de obras	Porcentaje
Ejecutadas	2	33%
En proceso de ejecución	1	17%
En proceso de licitación	3	50%
Total		100%

El monto total asignado al Presupuesto Participativo Municipal 2025 asciende a RD\$ 9,838,304.00, de los cuales RD\$ 2,282,663.98 han sido ejecutados, alcanzando un 23% de ejecución financiera.

4. Obras Relevantes

Entre las principales obras presentadas se destacan:

- Construcción de Aceras y Contenes en Las Lavas – *Completada*.
- Construcción de Nichos en Palmar Abajo – *Completada*.
- Construcción de Aceras en la calle Apolinar Toribio – *En proceso*.
- Construcción de Aceras y Contenes en Quinigua, Maritza Castillo (Palmarejo) y Rehabilitación de Aceras y Badenes en Barrio Mera – *pendientes de inicio*.

Estas obras impactan directamente en la mejora de la infraestructura barrial y en la calidad de vida de las familias, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad.

5. Compromisos y Recomendaciones



AYUNTAMIENTO VILLA GONZALEZ

Villa González, R.D.

RNC: 4-02-00224-2

- Fortalecer la coordinación con las comunidades beneficiarias para acelerar los procesos de ejecución.
- Priorizar la inclusión de mujeres y jóvenes en los mecanismos de seguimiento y decisión.
- Dar continuidad al proceso de licitación con transparencia y eficiencia, garantizando la culminación oportuna de las obras pendientes.
- Mantener las rendiciones de cuentas trimestrales como espacio clave de participación y control ciudadano.

6. Conclusión

El Comité de Seguimiento y los representantes de grupos vulnerables valoraron positivamente los esfuerzos del Ayuntamiento de Villa González por mantener una gestión participativa, abierta y comprometida con la mejora de la infraestructura local y la inclusión social.

Firmado:

Ayuntamiento Municipal de Villa González

Villa González, 8 de octubre de 2025



AYUNTAMIENTO DE VILLA GONZALEZ
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025

Reporte semestral al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros) de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2025
(Julio - Septiembre 2025)
(3er. trimestre 2025)

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	QUINIGUA	\$2,004,868.60	*				PENDIENTE
2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LAS LAVAS	\$1,805,835.80				*	COMPLETADA
3	CONSTRUCCION DE ACERAS	C/APOLINAR TORIBIO	\$695,157.65	*				EN PROCESO
4	CONSTRUCCION DE NICHOS	PALMAR ABAJO	\$1,939,012.75				*	COMPLETADA
5	CONSTRUCCION DE CONTENES	C/MARITZA CASTILLO, PALMAREJO	\$1,721,860.50	*				PENDIENTE
6	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES	BARRIO MERA	\$1,671,568.70	*				PENDIENTE
TOTAL			\$9,838,304.00					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

TERCER TRIMESTRE 2025 (SEPTIEMBRE 2025)

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	2	33%
OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	1	17%
OBRAS EN PROCESO DE LICITACION	3	50%
TOTAL	6	



BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2025

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$9,838,304.00	\$2,282,663.98	\$7,555,640.02	23%


 Ing. César Álvarez
 Alcalde





Fecha:	08/10/2025			Lugar:	Salón de Concejo de Regidores, Ayuntamiento de Villa González	
Hora:	05:00 p. m.	Hasta:	06:00 p. m.	Tema:	Reporte trimestral al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros) de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo. 2025 (Julio - Septiembre 2025)	

Página: 1 de 1

No.	NOMBRES / APELLIDOS	GÉNERO	INSTITUCIÓN / ÁREA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Dora Lidia Díaz	F	M	Concejo de Regidores Delegada		809-678-5344
2	Carmen Estela Méndez	F	M	Mujeres V. González		509-549-4604
3	Roberto Antonio Martínez	F	M	Comité de Seguimiento Delegado	ym.5335433@gmail.com	509-257-9899
4	José Matías	F	M	Luisa María		8293787286
5	CESAR ALVAREZ	F	M	AYUNTAMIENTO	ALCALDE	Cesar72@gmail.com
6	Marino A. Vias	F	M	Junta Vecinal	Presidente	829-339-9438
7	Juan Carlos Vázquez	F	M	Intendencia	Asistente	829-842-1930
8	Gladys Mami Batista	F	M	Junta de Vecinos		809-675-3701
9	María C. Almaraz U	F	M	Ayuntamiento	Encargada	Almaraz.licia0@gmail.com
10		F	M			
11		F	M			
12		F	M			
13		F	M			
14		F	M			
15		F	M			
16		F	M			
17		F	M			
18		F	M			
19		F	M			

