



AYUNTAMIENTO DE VILLA GONZALEZ
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025

Reporte semestral al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros) de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2025
(Julio - Septiembre 2025)
(3er. trimestre 2025)

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	QUINIGUA	\$2,004,868.60	*				PENDIENTE
2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LAS LAVAS	\$1,805,835.80				*	COMPLETADA
3	CONSTRUCCION DE ACERAS	C/APOLINAR TORIBIO	\$695,157.65	*				EN PROCESO
4	CONSTRUCCION DE NICHOS	PALMAR ABAJO	\$1,939,012.75				*	COMPLETADA
5	CONSTRUCCION DE CONTENES	C/MARITZA CASTILLO, PALMAREJO	\$1,721,860.50	*				PENDIENTE
6	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES	BARRIO MERA	\$1,671,568.70	*				PENDIENTE
TOTAL			\$9,838,304.00					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
TERCER TRIMESTRE 2025 (SEPTIEMBRE 2025)

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	2	33%
OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	1	17%
OBRAS EN PROCESO DE LICITACION	3	50%
TOTAL	6	



BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2025

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$9,838,304.00	\$2,282,663.98	\$7,555,640.02	23%


 Ing. César Álvarez
 Alcalde

