



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERÓN

Puerto Plata, R.D.
RNC: 4-05-000424

ALCALDÍA

RENDICIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y COMITÉ DE SEGUIMIENTO Presupuesto Participativo Municipal 2025 – Tercer Trimestre (Julio – Septiembre 2025)

Municipio de Luperón

Fecha de la reunión: 30 septiembre de 2025

Lugar: Ayuntamiento Municipal de Luperón

Participación

En el encuentro participaron representantes del Comité de Seguimiento, grupos vulnerables (mujeres, jóvenes y adultos mayores), líderes comunitarios y técnicos del ayuntamiento, con la siguiente composición:

Género	Cantidad
Hombres	4
Mujeres	2
Total	6

1. Presentación General

El Ayuntamiento Municipal de Luperón, dando cumplimiento a la Ley 170-07 sobre el Presupuesto Participativo Municipal, celebró la reunión de rendición de cuentas correspondiente al tercer trimestre del año 2025, con el propósito de presentar los avances de ejecución de las obras comprometidas y promover la transparencia y participación ciudadana en la gestión local.

2. Objetivo de la Reunión

Rendir cuentas al Comité de Seguimiento y a los grupos vulnerables sobre la ejecución física y financiera de las obras del Presupuesto Participativo 2025, correspondiente al período julio – septiembre 2025, fomentando la transparencia, el control social y la participación comunitaria.

3. Resultados Presentados

De acuerdo con el Reporte Trimestral (3er Trimestre 2025), el estado de las obras incluidas en el Presupuesto Participativo Municipal de Luperón es el siguiente:

Estado de ejecución	Cantidad de obras	Porcentaje
Ejecutadas	2	40%
En proceso	2	40%
Pendientes	1	20%
Total	5	100%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERÓN

Puerto Plata, R.D.

RNC: 4-05-000424

El monto total asignado al Presupuesto Participativo Municipal 2025 fue de RD\$ 2,700,000.00, con una ejecución financiera de RD\$ 1,404,000.00, equivalente a un 52% de avance.

4. Principales Obras

Entre las obras priorizadas y sus niveles de avance se destacan:

- Aporte para la Construcción de Cancha en Barrancón – *Pendiente.*
- Reparación del Baño Multiuso y Equipamiento en el Play (obra de grupo vulnerable) – *En proceso.*
- Construcción de Nichos en el Cementerio de Ranchito de los Vargas – *Ejecución completada.*
- Construcción de Nichos en el Cementerio de La Sabana – *Ejecución completada.*
- Relleno del Play de Cambiaso – *Pendiente.*

Estas obras buscan fortalecer la infraestructura social, deportiva y comunitaria del municipio, con un enfoque inclusivo hacia los grupos más vulnerables.

5. Compromisos y Recomendaciones

- Continuar impulsando la participación de mujeres y jóvenes en el Comité de Seguimiento.
- Garantizar la culminación de las obras pendientes antes del cierre del ejercicio fiscal 2025.
- Reforzar la supervisión técnica y comunitaria para asegurar la calidad y transparencia en la ejecución de las obras.
- Mantener espacios de información y retroalimentación con los grupos vulnerables del municipio.

6. Conclusión

El Comité de Seguimiento y los representantes de grupos vulnerables expresaron satisfacción por los avances logrados en la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal 2025, valorando positivamente el compromiso del Ayuntamiento de Luperón con la gestión participativa, la transparencia y el desarrollo equitativo del municipio.

Firmado:

Ayuntamiento Municipal de Luperón

Luperón, 30 de septiembre de 2025




Román Israel Brito
Alcalde de Luperón



AYUNTAMIENTO DE LUPERÓN

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025

Reporte semestra de rendición de cuentas al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros).de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo. 2025
tercer trimestre 2025 (julio - septiembre 2025)
(3er. Trimestre 2025)

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	APORTA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA	BARRANCON	\$648,000.00	*				PENDIENTE
2	REPARACIÓN DE Baño MULTIUSO Y EQUIPAMIENTO EN EL PLEY (OBRA GRUPO VULNERABLE)	ZONA URBANA	\$108,000.00			*		EN PROCESO
3	CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO	RANCHITO DE LOS VARGAS	\$648,000.00				*	EJECUTADA
4	CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO	LA SABANA	\$648,000.00				*	EJECUTADA
5	RELLENO DEL PLAY	CAMBIASO	\$648,000.00	*				PENDIENTE
TOTAL			\$2,700,000.00					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

TERCER TRIMESTRE 2025 (SEPTIEMBRE 2025)

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	2	40%
OBRAS EN PROCESO	2	40%
OBRAS EN PENDIENTES	1	20%
TOTAL	5	

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2025



Román Israel Brito

Alcalde

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$2,700,000.00	\$1,404,000.00	\$1,296,000.00	52%



Fecha:	30/09/2025		Lugar:	Salón de Concejo de Regidores, Ayuntamiento de Luperón	
Hora:	10:00 a. m.	Hasta:	12:00 p. m.	Tema:	Informe de rendición de cuentas trimestra al Comité de Seguimiento y Control Municipal y con colectivos específicos para los proyectos PPM identificados para responder a necesidades específicas de grupos vulnerables (Julio - Septiembre 2025)

Página: 1 de 1

Nº.	NOMBRES / APELLIDOS	GÉNERO	INSTITUCIÓN / ÁREA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	
1	ANABELA GONZÁLEZ	F	M	Comité Seguimiento	Miembro	N/A	804-838-0182
2	Mary Magdalena Romero	F	M	Comité Seguimiento	Miembro	N/A	89-771-4046
3	Bernardino Ventura	F	M	Comité Seguimiento	Miembro	N/A	809-207-11664
4	Jose Antonio Morán	F	M	Comité Seguimiento	Miembro	N/A	809-451-8781
5	Cesar Williams	F	M	Comité Seguimiento	Miembro	N/A	829-910-7103
6	Vivian M. García Ramírez	F	M	Ayuntamiento	Presupuesto	N/A	809-660-8191
7		F	M				
8		F	M				
9		F	M				
10		F	M				
11		F	M				
12		F	M				
13		F	M				
14		F	M				
15		F	M				
16		F	M				
17		F	M				
18		F	M				
19		F	M				



