



Hyuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Provincia la Altagracia, República Dominicana Gestión 2020-2024

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025 (PERIODO JULIO/AGOSTO)

		PRESUPUESTO		UESTO	NIVEL DE AVANCE				
	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	SITUACION
1.	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DE AGUA	HAITI CHIQUITO	RD\$240,938.00		X				
2.	CONSTRUCCION DE RESERVOUT CON ACCESORIOS (AUMENTAR LA CAPACIDAD DEL AGUA	BALLETERO	RD\$240,938.00		X				
3.	CONSTRUCCION DE RESERBUAT CON ACCESORIO	LA PISCINA	RD\$240,938.00		X				
4.	CONSTRUCCION DE RESERBOUT CON ACESORIO	EL JUNCO MORONTA	RD\$240,938.00		X				
5.	CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL PARA CERRAR ACUEDUTO	BENERITO CENTRO	RD\$240,938.00		X				
6.	CONSTRUCCION DE DOGAOT EN EL PLAY, TECHADO DE ZINC. COMPRA	SANTA CCRUZ DE GATO	RD\$240,938.00			X			

DE MAQUINA PODADORA PARA LIMPIEZA DE PLAY						
7. CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNITARIO (TERRENO DISPONIBLE)	PADRE NUESTRO	RD\$240,938.00	X			
8. ENCALICHADO DE LA COMUNIDAD	LA GUAZUMA PARTICULAR	RD\$240,938.00			X	
9. INSTALACION DE 2 TINACOS GRANDE CON ACCESORIOS, INSTALACION DE VARIAS LAMPARAS	LOS JOBITOS	RD\$240,938.00				
10. INSTALACION DE MALLA CICLONICA PARA PROTECCION DE LOS POZOS UBICADO EN LA PELA Y LOS NEGROS	LOS NEGROS	RD\$240,938.00	X			
11. ILUMINACION DEL MOLINO INSTALACION DE 10 LAMPARAS	LA GUARAPA	RD\$240,938.00			X	
12. INSTALACION DE 10 LAMPARAS DEL CALLEJON EL CASCAJAL-EL CARRIL	EL CASCAJAL	RD\$240,938.00		X		
13. ENCALICHADO CALLEJON DE LUCAS. ARREGLO DE BOMBA FRENTE A PEPE	EL CARRIL	RD\$240,938.00		X		
14. CONSTRUCCION DE ACERAS Y COONTENES, INSTALACION DE 15 LAMPARAS	BARRIO EL CENTRO	RD\$400,000.00		X		
15. ENCALICHADO PARTE ATRÁS DEL SECTOR, INSTALACION DE 25 LAMPARAS	BARRIO OSCAR	RD\$400,000.00		X		
16. ENCALICHADO CALLE CENTRAL INSTALACION DE 14 LAMPARAS	BARRIO SALVADOR DEL ROSARIO	RD\$400,000.00		X		NLDIA MILLA
17. CONSRUCCION DE CONTENES (CALLE JOSE DE MOTA SANCHEZ), INSTALACION DE 6 LAMPARAS	A THE SECOND CONTRACTOR OF SEC	RD\$400,000.00		X	100	P
18. INSTALACION DE 20 LAMPARAS, CONSTRUCION DE UN BADEN, ARREGLO DE CONTENES	BARRIO INESPRE	RD\$400,000.00		X	ZA	419-00009-5

19. CONSTRUCION DE CONTENES CALLE AGUSTIN PEREYRA, INSTALACON DE 15 LAMPARAS	SECTOR LOS RAMOS	RD\$400,000.00		X	
TOTAL					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO JULIO /SEPTIEMBRE 2025

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año ____:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje	
Obras ejecutadas	7	100	
Obras en proceso	9	50	
Obras pendientes	2		
TOTAL	19	100	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad	Monto de las obras	Diferencia de Inversión	Porcentaje de ejecución %
Financiera	ejecutadas y en proceso	ejecutada y el FDF	
RD\$	RD\$	RD\$	
RD\$7,532,194.00	R.D.\$2,102,829.00	R.D.\$ 5,429,365.00	27.91%

FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ APONTE ALCALDE MUNICIPAL