


Análisis de Ejecución Tercer Trimestre

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo:

Estado de Situación de las Obras	Cantidad	Porcentaje
Obras ejecutadas	08	88.88%
Obras en proceso	01	11.11%
Obras pendientes	00	0%
Total	09	%100



2. Balance de Ejecución del Volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	•		Porcentaje de Ejecución	
RD\$1,550,000.00	RD\$1,429,839.46	RD\$120,160.54	92.25%	













	Presupuesto		Nivel de Avance			
Obras Programadas	Estimado	Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Situación
Colocación de lámparas led para el alumbrado público de las comunidades la Amapola, Cigua, los Guayos, el Peñón, Palma Sola y El Bambú.	RD\$260,000.00	RD\$245,000.66	~			Lista
Acondicionamiento del club Rio Abajo.	RD\$74,500.00	-		-		En Proceso
Colocación de lámparas led para el alumbrado público de las comunidades (Corozal Arriba, Corozal Abajo, Los Pomos, Piedra Dura y Paso Hondo).	RD\$294,500.00	RD\$276,112.92	>			Lista
Acondicionamiento de badén sobre rio Cenoví (Corozal al Medio).	RD\$40,000.00	RD\$39,900.00	~			Lista
Colocación de plafón y adquisición de sillas plásticas para la capilla comunitaria Los Cayos (El Placer).	RD\$294,500.00	RD\$294,500.00	~			Lista
Construcción verja perimetral, proyecto Villa Progreso.	RD\$40,000.00	RD\$39,850.00	/			Lista
Colocación de lámparas led para el alumbrado público de las comunidades (Julián Javier II, Gran Parada, Los Then, Arroyo Seco, Loma de Agua y Los Robles).	RD\$334,500.00	RD\$323,158.34	~			Lista
Construcción de nichos (Canete).	RD\$150,000.00	RD\$149,517.54	~			Lista
Construcción de rampas de acceso universal en oficinas de servicios públicos (Zona Urbana).	RD\$62,000.00	RD\$61,800.00	~			Lista

Kelvin Herrera Mer Alcalde Municipal