

## Ayuntamiento del Municipio de Pepillo Salcedo

## ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO JULIO/SEPTIEMBRE 2025

I.- Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje
Obras ejecutadas	3	31.83%
Obras en proceso	2	29.56%
Obras Pendientes	2	38.64%
TOTAL		100%

II.- Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras Ejecutadas y en proceso	Diferencia de la Inversión Ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
2,220,000.00	886,385.27	1,313,614.73	40.29%

Ayuntamiento del Municipio de Pepillo Salcedo PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS PARA EL AÑO 2025

OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					
	UBICACION	Presupuesto Estimado (\$)	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin	SITUACION
1-Saneamiento ambiental	Casitas y Barracones	350,005.92	0				Х	
2Construcción sanitaria	Villa Raif	281,041.48	112,416.60			X		
3Ampliación cementerio	Copey	500,000.00	0				X	
4Alcantarilla de cajón	Carbonera	152,792.59	152,792.00	X			12/12/2012	
5Rampa y bajadero	Carbonera	244,689.69	244,990.00	X			100000	
6Badenes	Carbonera	302,366.33	302,366.00	X				
7200 ml de contenes	Manhattan	369,103.34	73,820.67			X		THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
7200 mi de contenes	TOTAL	2,200,000.00					:63	- Bar

Enercido A Gnets

21/10/2025