

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7052

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	18	19=10+17+18	20=8+13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos	X		2,475,037.00	0.00	0.00	0.00	2,475,037.00	4,330,375.32	6,805,412.32	401,645.00	675,000.00	1,076,645.00	0.00	1,076,645.00	5,728,767.32
01	0051			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE AMBROSIO ECHAVARRIA (6.00 X 2.00), SECTOR CAMILO RODRIGUEZ, LAGUNA SALADA	X	2	73,874.00	0.00	0.00	0.00	73,874.00	-73,122.00	752.00	752.00	0.00	752.00	0.00	752.00	0.00
01	0052			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE SABANA LARGA (6.00 X 2.00), SECTOR PUEBLO NUEVO, LAGUNA SALADA	X	2	73,874.00	0.00	0.00	0.00	73,874.00	0.00	73,874.00	73,874.00	0.00	73,874.00	0.00	73,874.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE JUAN BOSCH (6.00 X 2.00), SECTOR PUEBLO NUEVO, LAGUNA SALADA	X	2	73,874.00	0.00	0.00	0.00	73,874.00	-20,729.00	53,145.00	53,145.00	0.00	53,145.00	0.00	53,145.00	0.00
01	0054			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ENTRE LOS SECTORES LAS FLORES Y LA HICOTEA, LAGUNA SALADA	X	2	1,105,667.00	0.00	0.00	0.00	1,105,667.00	-1,105,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0055			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA AUTOPISTA DUARTE (6.00 X 6.00), FRENTE A LA FERRETERIA LA NUEVA, LAGUNA SALADA	X	2	73,874.00	0.00	0.00	0.00	73,874.00	0.00	73,874.00	73,874.00	0.00	73,874.00	0.00	73,874.00	0.00
01	0056			CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA AUTOPISTA DUARTE, LAGUNA SALADA		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0057			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE PANCHITO PEÑA (6.00 X 2.00), LAGUNA SALADA	X	2	73,874.00	0.00	0.00	0.00	73,874.00	0.00	73,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,874.00
01	0058			CONSTRUCCION DE CONTENES DE DIVERSOS SECTORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401,518.00	2,401,518.00	200,000.00	675,000.00	875,000.00	0.00	875,000.00	1,526,518.00
01	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (PRESIDENCIA REP.)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128,375.32	4,128,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128,375.32
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7058

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Control	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
03	0051		5	CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL SECTOR LA CURVA LAGUNA SALADA	X	2	400,000.00	0.00	0.00	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
								0.00	0.00		400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	40,000.00
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR DEL YAUQUE, LAGUNA SALADA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	40,000.00
Total General RD\$							2,875,037.00	0.00	0.00	0.00	2,875,037.00	4,520,375.32	7,395,412.32	901,845.00	725,000.00	1,626,845.00	0.00	1,626,845.00	5,768,767.32

Martín Martínez

Preparado por



Aprobado por

