

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

ESTADO ECONOMICO DE OBRAS

CTA. DE INVERSION MUNICIPALES No. 210-102606-0 JULIO - SEPTIEMBRE 2025 (VALORES EN RD\$)

GESTION MUNICIPAL 2024-2028

CONT. No.	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA	MONTO OBRA	%EJEC.	PAGADO ENERO - MARZO 2025	PAGADO ABRIL - JUNIO 2025	PAGADO JULIO - SEPT. 2025	PAGADO OCT. - DIC. 2025	MONTO PENDTE. DE PAGO
Contrato 2025-0520	José Deysi Mercedes	Construcción Parque Buen Samaritano (Obra Participativa)	\$ 926,778.00	2%			164,340.13		\$ 762,437.87
		Construcción Boulevard Entrada La Romana - Higueral-Etapa 1 (Obra Participativa)	\$ 2,700,000.00	100%					\$ 2,700,000.00
Contrato 2025-0390	José Deysi Mercedes	Construcción Parque Villa San Carlos Etapa 1. (Obra Participativa)	\$ 2,200,000.00	2%			155,285.72		\$ 2,044,714.28
		Remozamiento Parque Don Juan 1. (Obra Participativa)	\$ 825,417.00	100%					\$ 825,417.00
2025-0357 -2025-039	José Deysi Mercedes	Remozamiento Parques Los Doctores-Enfermeras (Obra Participativa)	\$ 800,278.00	5%		155,285.72	310,571.44		\$ 334,420.84
		Embellecimiento de la Isleta desde O&M hasta la Sta. Don Felix Gil (Obra Participativa)	\$ 1,169,838.00	100%					\$ 1,169,838.00
		Remozamiento Parque Los Caciques (Obra Participativa)	\$ 685,000.00	100%					\$ 685,000.00
GESTION 2024-2028 TOTAL RD\$			\$ 9,307,311.00	408%	0.00	155,285.72	630,197.29	0.00	\$ 8,521,827.99

Estado de Situación de las Obra	Monto	Porcentaje Ejecutado
Obra Ejecutada	785,483.01	8.44%
Obra en Proceso		0.00%
Obra Pendiente	8,521,827.99	91.56%
Total General.....	\$ 9,307,311.00	100.00%

Balance de Ejecución y apropiación disponible

Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Disponible	Porcentaje Ejecutado
\$ 9,307,311.00	\$ 785,483.01	\$ 8,521,827.99	8.44%

LIC. EDUARDO KERY METIVIER
ALCALDE MUNICIPAL



ING. MANUEL ANTONIO HERNÁNDEZ PAYANO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPAL





PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y SUS EJECUCION MES DE SEPTIEMBRE 2025

CLASIFICADO	OBRAS PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO	EN PROCESO	TERMINADA	NO INICIADA
12.03.0053 -702.701	Construcción Parque Buen Samaritano (Obra Participativa)	Junta de Vecino Sector el Buen Samaritano.	RD\$926,778.00	164,340.13		\$762,437.87
12.03.0054 -702.701	Construcción Boulevard Entrada La Romana-Higueral -Etap 1. (Obra Participativa)	Junta de Vecino Los altos de Río Dulce y Los Camioneros	RD\$2,700,000.00			\$2,700,000.00
12.03.0055 -702.701	Construcción Parque Villa San Carlos - Etapa 1. (Obra Participativa)	Junta de Vecino Sector de villa San Carlos.	RD\$2,200,000.00	155,285.72		\$2,044,714.28
12.04.0054 -702.701	Remozamiento Parque Don Juan I (Obra Participativa)	Junta de Vecino Don Juan 1.	RD\$825,417.00			\$825,417.00
12.04.0055 -702.701	Remozamiento Parques los Doctores-Enfermeras (Obra Participativa)	Junta de Vecino Mati Bisono.	RD\$800,278.00	465,857.16		\$334,420.84
12.04.0056 -702.701	Embelllecimiento de la Isleta desde O&M hasta la 5ta Don Felix Gil (Obra Participativa)	Junta de Vecino Romana del Oeste	RD\$1,169,838.00			\$1,169,838.00
12.04.0057 -702.701	Remozamiento Parque Los Caciques (Obra Participativa)	Junta de Vecino Sector de Quisqueya.	RD\$685,000.00			\$685,000.00
Total Gral.....			RD\$9,307,311.00	\$785,483.01		RD\$8,521,827.99

Estado de Situación de las Obra	RD\$ Monto	Porcentaje Ejecutado
Obra Ejecutada	RD\$785,483.01	8.44%
Obra en Proceso		0.00%
Obra pendiente	8,521,827.99	91.56%
Total General.....	RD\$9,307,311.00	100.00%

Balance de Ejecución y Apropriación Disponible

Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Disponible	Porcentaje Ejecutado
RD\$9,307,311.00	RD\$785,483.01	RD\$8,521,827.99	8.44%

Alcalde Municipal

SELLO

Director de Obras Municipal

