



Ayuntamiento de Paraíso

RNC-430026875

Rendición de cuentas/reporte trimestral al comité de seguimiento de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2025.

Para: Comité de desarrollo Presupuesto Participativo Municipal 2025

De: Francisco Orlando Acosta Saldaña

Asunto: Reporte Trimestral de Ejecución del Presupuesto Participativo
(Julio- Septiembre 2025)

Introducción:

En cumplimiento de nuestras obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, presento el reporte trimestral correspondiente al segundo trimestre del año 2025 sobre la ejecución del presupuesto participativo municipal. Este informe se centra en las obras programadas y su estado actual, con especial atención a las necesidades de grupos vulnerables, incluyendo mujeres jóvenes y adultos mayores.

Desde el segundo trimestre se han programado las siguientes obras

1. **Mantenimiento Camino Vecinales Villa Nizao**
Presupuesto \$455,458.00
Estado: Ejecutada.
2. **El Platón Mantenimiento Camino Vecinales**
Presupuesto: \$200.000.00
Estado: Ejecutada
3. **El Malecón Mantenimiento y embellecimiento Malecón**
Presupuesto: \$300.000.00
Estado: Ejecutada
4. **Barrio Nuevo Mantenimiento Camino Vecinales**
Presupuesto: \$249,781.64
Estado: Ejecutada

5. Sector Urbano Inclusión y Genero Comunidad Paraíso

Presupuesto: \$50.217.26

Estado: Pendiente

Total Presupuestado: \$ RD1, 255 458.90

Total de Obras Pendientes: 1

Porcentaje de Ejecución: 96.00%

Análisis de Ejecución del Presupuesto Participativo

- Fondo de Disponibilidad Financiera: RD\$ 1,255,458.90
- Monto de las Obras Ejecutadas: RD\$ 1, 205, 239.64
- Diferencia de Inversión Ejecutada y el Fondo de Disponibilidad Financiera: RD RD\$50, 217.26
- Porcentaje de Ejecución: : 96.00%

Conclusiones y Compromisos

Actualmente, se ha ejecutado un **96.00% del presupuesto participativo**, correspondiente a tres obras finalizadas. Sin embargo, **aún quedan pendientes una obra**, lo que representa un **04.00%** del monto total presupuestado.

Es fundamental **priorizar la ejecución de la obra restante**, especialmente aquellas que están orientadas a la inclusión social y al beneficio de comunidades vulnerables.

Nos **comprometemos a agilizar los procesos administrativos y operativos** necesarios para dar inicio a la ejecución de la obra pendiente en el próximo trimestre.

Agradecemos la atención prestada y quedamos a disposición para cualquier consulta o aclaración adicional que requieran los miembros del Comité de Seguimiento.



Francisco Orlando Acosta Saldaña (Panchín)
Alcalde Municipal

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

Reporte trimestral al Comité de Seguimiento y las necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros).de la
Ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2025
(Julio-Septiembre 2025)

Tercer Trimestre 2025

No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto Estimado	Nivel de Avance				Comentarios
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Mantenimiento Caminos Vecinales	Villa Nizao	\$455,458.00				100%	Ejecutada
2	Mantenimiento Caminos Vecinales	El Platón	\$200,000.00				100%	Ejecutada
3	Mantenimiento y Embellecimiento Malecón	Malecón Paraíso	\$300,000.00				100%	Ejecutada
4	Mantenimiento Caminos Vecinales	Barrio Nuevo	\$249,781.64				100%	Ejecutada
5	Inclusión y Genero	Sector Urbano	\$50.217.26				0%	Pendiente
Total			\$1, 255,458. 90					

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRIMER TRIMESTRE 2025 (MARZO 2025)
BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2025**

Estados de situación de la obra	Cantidad	Porcentaje
Obras Ejecutadas	4	96.00%
Obras en procesos	0	0%
Obras pendiente	1	04.00%
Total	5	100%

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2025

Fondo de disponibilidad financiera RD\$	Montos de las obras ejecutadas RD\$	Diferencias de las obras ejecutadas y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
\$1, 255, 458.90	\$1, 205, 239.64	50, 217.26	96.00%



Francisco Orlando Acosta Saldaña (Panchín)
Alcalde Municipal