



AYUNTAMIENTO DE VALLEJUELO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2025
PERIODO Julio-septiembre



Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO (RDS)	NIVEL DE AVANCE	COMENTARIOS
1	Construcción de aceras y contenes	La Clavellina	633,425.00	100%	Para esta obra se excedió el monto que estaba presupuestado originalmente.
2	Construcción de aceras y contenes	Sabana Grande	284,250.00	100%	Para esta obra se excedió el monto que estaba presupuestado originalmente.
3	Remoción del balneario Cabeza del Río	El Guayabo	843,000.00	100%	Para esta obra se excedió el monto que estaba presupuestado originalmente.
4	Construcción del letrero “Bienvenidos a Río Arriba”	Río Arriba del Sur	400,000.00	20%	Iniciada
5	Construcción de aceras y contenes	Carrera de la Tuna	600,000.00	100%	Para esta obra se excedió el monto que estaba presupuestado originalmente.
6	Construcción de aceras y contenes	Los Fundos	300,000.00	0%	—
7	Construcción de aceras y contenes	Palma Cana	300,000.00	0%	—
8	Construcción de aceras y contenes	El Abanico	250,000.00	0%	—
9	Terminación de la cancha	Capulín	400,000.00	0%	—

FIRMA ALCALDE

FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO 2025

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de las obras	Cantidad	Porcentaje
Obras ejecutadas	3	33.33%
Obras en proceso	1	11.11%
Obras pendientes	5	55.55%
TOTAL	9	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Concepto	Monto RDS	Diferencia RDS	Porcentaje de Ejecución
Fondo de Disponibilidad Financiera	RD\$3,427,000.00)	—	—
Inversión ejecutada	RD\$2,440,675.00	RD\$986,325.00	68.1%