



**ALCALDIA MUNICIPAL DE
BANICA, REP. DOM.
RNC: 4-30-08820-1**



**Informe Nivel de Avance Ejecutado en Obras del Presupuesto
Participativo Municipal (PPM) Julio – Diciembre 2025**

En el municipio de Bánica, provincia Elías Piña, siendo las 9:00 a.m. del día 20 de noviembre del año 2025, en el salón de actos Francisco Javier Ramírez Alcántara del Ayuntamiento Municipal de Bánica se dio inicio a la reunión de rendición de cuentas del proceso de avance de las obras correspondientes al Presupuesto Participativo Municipal (PPM) al comité de seguimiento municipal.

Las obras que fueron aprobadas para ejecutarse en este año son:

DESCRIPCIÓN OBRA PROGRAMADA	COMUNIDAD BENEFICIADA
Construcción parador fotográfico las cañitas	Las cañitas
Construcción verja perimetral del vertedero municipal	El tabacal
Construcción e instalación busto juan pablo duarte	Banica
Construcción parador fotográfico los memisos	Los memisos
Iluminación sector rastrillo	Rastrillo
Remozamiento parque central	Banica
Construcción canaleta en cachada los memisos	Los memisos
Construcción aceras y contenes Banica-Sabana cruz	Banica- Sabana cruz
Construcción aceras y contenes la recta	La recta



**ALCALDIA MUNICIPAL DE
BANICA, REP. DOM.**
RNC: 4-30-08820-1

Construcción parque recreativo sector tabacal	El tabacal
Iluminación sector la recta	La recta
Construcción aceras y contenes cascos urbanos	Banica
Construcción muro pintura artística	Los multis
Construcción palacio municipal	Banica
Construcción peatonal I sandunga	Banica
Construcción peatonal II juan	Banica
Construcción peatonal III cuquita	Banica

De estas obras solo se pudieron ejecutar a un 100% unas dos (2)


- 1- Construcción verja perimetral vertedero municipal
- 2- Construcción busto Juan Pablo Duarte

De estas obras tenemos un (1) en proceso que es:

- 1- Construcción parador fotográfico las cañitas

El señor León Zarzuela expreso su preocupación con relación a que se colocan varias obras y no son ejecutadas en el tiempo estimado y tampoco todas, a lo que Lorys Del Rosario, encargada de PPM le recordó que la mayoría de las obras son colocadas en el Plan de Inversión con miras a ser ejecutadas.

La reunión concluyo a las 10:00 a.m. Con el compromiso de seguir trabajando de la mano como comité de Seguimiento y Ayuntamiento.


Coordinadora del PPM



MUNICIPIO DE BÁNICA
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

Lugar: Salón Francisco Javier Ramírez Alcántara.

Fecha: 20/11/2025

NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1. Loidisa Familia	Comite de Seguimiento	miembro	829-496-9190	
2. León Zaguela	"	"	829-512-8252	
3. Roberto Ampallé	"	"	829-780-2251	
4. Felicitas Zaguela	Comite Seguimiento	miembro	829-502-1575	
5. Jany Dismery del R.O.	Coordinadora PPM	Coordinadora	849-481-285	JanyDismery@gmail.com
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Jany Dismery del Rosario
 Coordinador PPM Ayuntamiento

