



**ALCALDÍA
SAN PEDRO
DE MACORÍS**
GESTIÓN 2024-2028

**Acta de reunión con miembros del Comité de Seguimiento y Control de
rendición de cuentas del nivel de avances de las obras del PPM 2025**

Primer Semestre 2025 (Enero – Junio)

En el municipio de San Pedro de Macorís.

A los treinta y un (31) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025), siendo las (2:00) p.m. en el Salón de Conferencias de este Ayuntamiento Municipal, estando reunidos los miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal, Soraida Sosa, Teresa Jiménez, Almávida Reyes, Jessica Ramírez, Freisis Encarnación, Julio Reyes y Santa Félix, así como la señora Lenny Yumilka Valdez, Encargada del departamento de Asuntos Comunitarios, Belkis Álvarez y Responsable de Acceso a la Información Pública, con la agenda siguiente:

UNICO: Hacer entrega de la matriz de avance de las obras del PPM 2025 e informar al Comité de Seguimiento y Control Municipal sobre los niveles de avances de las obras del Presupuesto Participativo PPM 2025. El comité de seguimiento y control municipal tiene el fin de supervisar que las obras del PPM se realicen en el orden de prioridad establecido, con la mayor calidad, eficiencia y transparencia posibles, tomando en cuenta el estudio de factibilidad y el presupuesto previamente elaborados.

Puntos tratados:

- La reunión inició a las 2:00 p.m. con las palabras de Lenny Yumilka Valdes, Encargada del departamento de Asuntos Comunitarios y Coordinadora del Presupuesto Participativo Municipal, la cual detalló el nivel de avance del sorteo de obras realizado el 21 de abril del año 2025, así como otras obras ejecutadas mediante proceso de Comparación de Precios realizado mediante el portal transaccional de la DGCP.
- Se les hizo entrega de la matriz de avances de las obras la cual contiene el estatus de cada una de las obras, montos aprobados y proyectados de cada una de las obras.
- La señora Soraida Sosa, al hacer uso de la palabra, y en nombre del Comité de Seguimiento instó a la administración Municipal a dar inicio a las obras pendientes de ejecución, para dar cumplimiento al cronograma de obras del año 2025.
- La reunión culminó a las 3:20 p.m.,

Por el Ayuntamiento Municipal:



Lenny Yumilka Valdez
Enc. Depto. Asuntos Comunitarios

Por el Comité de Seguimiento:

Soraida Sosa
Presidente Comité de Seguimiento





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
RENDICIÓN DE CUENTAS 1ER SEMESTRE 2025

SECTOR	OBRA	MONTO	Nivel de Avance
CONSTRUCCION DE BADENES	ALTOS DE SAN PEDRO	64,265.39	20%
CONSTRUCCION DE BADENES	BAJO MANHATTAN	52,607.06	20%
CEMENTACION DE CALLEJONES	BARRIO BLANCO 1	67,122.00	20%
CONSTRUCCION DE BADENES	BARRIO EL CENTRO	45,977.08	20%
ACERAS Y CONTENES	BARRIO ENRIQUILLO	52,272.00	20%
CONSTRUCCION DE IMBORNALES	BARRIO LINDO 2	149,624.89	100%
CEMENTACION DE CALLEJONES	BARRIO PUERTO RICO	37,309.48	20%
MINI-ACUEDUCTO	BATEY MONTECRISTY	81,972.00	20%
ACERAS Y CONTENES	BO. MIRAMAR	52,272.00	20%
CONSTRUCCION DE CONTENES	BRISAS DEL ESTE	59,073.30	20%
CONSTRUCCION DE CONTENES	BUENOS AIRES/EL PATIO	59,073.30	20%
ACERAS Y CONTENES	CASCARAJICARA	28,868.40	20%
BACHEO EN TOSCA	CASCARAJICARA	121,291.61	100%
CONSTRUCCION DE CONTENES	EL BRISAL	59,775.72	20%
CONSTRUCCION DE CONTENES	EL OCHO	47,044.80	20%
CONSTRUCCION DE IMBORNALES	EL OCHO	100,000.00	100%
RECONSTRUCCION PARQUE	EVANGELINA RODRIGUEZ	54,718.95	20%
CEMENTACION DE CALLEJONES	INVI-CEA	47,044.80	20%
CONSTRUCCION DE BADENES	JARDINES DEL ESTE	50,612.07	20%
BACHEO EN TOSCA	JOSE BLANCHE	55,411.50	20%
BACHEO EN TOSCA	JUAN PABLO DUARTE	68,410.52	20%
CONSTRUCCION DE IMBORNALES	LAS COLINAS 2	150,000.00	100%
CEMENTACION DE CALLEJONES	LOS GUANDULES	43,659.00	20%
REPARACION DE PARQUE	LOS MAESTROS	52,272.00	20%
ACERAS Y CONTENES	NAIME 1	43,486.09	20%
ACERAS Y CONTENES	NAIME 2	43,486.09	20%
CONSTRUCCION DE CONTENES	NUEVO AMANECER	60,409.80	20%
CIERRE PERIMETRAL	PALO DE AZUCAR	23,522.40	20%
TERMINACION DE PARQUE	PALO DE AZUCAR	23,522.40	20%
BACHEO CALIENTE	PARAISO SAN PEDRO	59,400.00	20%
CENTRO COMUNAL	PEDRO JUSTO CARRION	39,600.00	20%
CEMENTACION DE CALLEJONES	PROLONGACION PLACER BONIT	50,717.39	20%
CONSTRUCCION TAPA DE ZANJA	PROYECTO PORVENIR	47,044.80	20%
REMOZAMIENTO DE PARQUE	PUNTA DE GARZA	56,282.45	20%
CONSTRUCCION DE BADENES	RESTAURACION 1	34,423.55	20%
ACERAS Y CONTENES	SECTOR PEREZ MARQUEZ	47,044.80	20%
CEMENTACION DE CALLEJONES	VEGA BATEY CENTRAL	47,044.80	20%
RECONSTRUCCION PARQUE	VILLA AZUCARERA 1	62,637.30	20%
BACHEO EN TOSCA	VILLA BLANCA	27,253.04	20%
TERMINACION DE LA ISLETA	VILLA BLANCA	28,868.40	20%
BACHEO EN TOSCA	VILLA CORAL	50,267.16	20%
BACHEO EN TOSCA	VILLA FARO 1	136,595.75	100%
BACHEO EN TOSCA	VILLA MARANATHA	60,285.08	20%
DRENAGE PLUVIAL	VILLA MEXICO	20,582.94	20%
ACERAS Y CONTENES	VILLA ORILLA	52,693.79	20%

CANCHA DE BALONCESTO Y VOLLEY BALL VILLA ORILLA	VILLA ORILLA	3,091,316.95	80%
BACHEO EN TOSCA	VILLA PROGRESO 2	78,167.95	20%
CONSTRUCCION DE PARQUE	VILLA PROGRESO 2	36,407.53	20%
CEMENTACION DE CALLEJONES	VILLA PROVIDENCIA	48,961.58	20%
REPARACION DE CANCHA	VILLA VELASQUEZ	39,600.00	20%
ACERAS Y CONTENES	VILLA VISAN	53,726.16	20%
IMBORNALES.	24 DE ABRIL	125,000.00	100%
ILUMINACIÓN	BUENOS AIRES 2	79,000.10	100%
EQUIPAMIENTO ASFL	EL SILENCIO	55,200.00	100%
BADENES	ENRIQUILLO	200,000.00	100%
BACHEO	INOCENCIA	250,000.00	100%
EQUIPAMIENTO ASFL	PLACER BONITO	40,085.39	100%
IMBORNALES.	RESTAURACIÓN 1	200,000.00	80%
BACHEO	VILLA BENDICIÓN.	112,500.00	100%
DRENAGE PLUVIAL.	VILLA BENDICIÓN.	112,500.00	100%
BACHEO	VILLA FARO II	250,000.00	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA	VILLA ORILLA	908,683.05	100%
		8,296,994.61	

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO			
PRIMER SEMESTRE			
BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DE LPRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025			

Estado de Ejecucion	Cantidad	Porcentaje
Obras Ejecutadas	15	8%
Obras en Proceso	46	25%
Obras Pendientes	124	67%
Total	185	100%

FODNO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	BALANCE EJECUCION FDF	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA	PORCENTAJE DE EJECUCION
\$ 30,000,000.00	8,296,994.61	21,703,005.39	27.7%

Rosa Pérez Guante
Enc. Depto. Asuntos comunitarios



Ramón de la O





AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORÍS
Avenida Anacaona Moscoso #1, San Pedro de Macorís
Tel: 809-529-7815, <http://ayuntamientosanpedro.gob.do/>

Fecha: 31-07-2025

ASISTENCIA REUNION

NO.	NOMBRE Y APELLIDO	GENERO	INSTITUCION	AREA	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	Lenny Yumilka Valdez	F	Comité Seguimiento -	9 ^{to} Vocal		809-464-7583	Lenny Yumilka V-
2	Soraida Sosa		Comité Segundo	Presidente		849-8-5732	Soraida Sosa
3	Amylyys		Unidad Ejecutora U.	Presidenta		829-569-1125	Amylyys
4	Selvia L. Ramírez		Junta de Desarrollo	Presidenta		829-714-0088	Selvia L. R-
5	Freyín Emanuella	F	Junta de Vacino	Presidente		809-257-9343	Freyín Emanuella
6	Julieta Rojas		Junta U. 02	Presidente		829-9168012	Julieta Rojas
7	Santos Felipe	F	Junta de Vacino	Presidente		829-650-1230	Santos Felipe
8	Lenny Valdez	F	Asuntamiento	Ene de Asuntos con		809-607-6982	Lenny Valdez
9	Bárbara Alvarado	F	Ayud. S. P.M.	R.A.I		829-881-0823	Bárbara Alvarado
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							



Ramón Y Valdez
Lenny Yumilka Valdez
Coord. Presupuesto Participativo



Soraida Sosa
Presidente Comité de Seguimiento



ALCALDÍA
SAN PEDRO
DE MACORÍS
GESTIÓN 2020-2024



COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRAS DE PPM-2025
REUNION RENDICIÓN DE CUENTAS SEMESTRAL
PRIMER SEMESTRE ENERO-JUNIO PPM-2025



Shot on AWESOME A70

Soraida Sosa / Ruíz
Soraida Sosa
Presidente

