

JUNTA DISTRITAL ARROYO AL MEDIO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION **711713**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado 18 = 9 + 17	Monto Pendiente de pago 19 = 7 - 8
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	4,548,456.86	5,098,456.86	461,450.00	220,700.00	682,150.00	0.00	682,150.00	4,416,306.86
11	0051		CALICHE PARA REPAQIN DE CALLE DEL DISTRITO	0		550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	200,000.00	750,000.00	461,450.00	220,700.00	682,150.00	0.00	682,150.00	67,850.00
11	0052		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL ACERAS Y CONTENES	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348,456.86	4,348,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348,456.86
			Proyecto 04			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,000.00	1,525,000.00	1,278,115.43	145,666.00	1,423,781.43	0.00	1,423,781.43	101,218.57
11	0051		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLAY DE ARROYO AL MEDIO	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,000.00	1,525,000.00	1,278,115.43	145,666.00	1,423,781.43	0.00	1,423,781.43	101,218.57
			Proyecto 05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,930.00	1,658,930.00	0.00	1,259,879.20	1,259,879.20	0.00	1,259,879.20	389,050.80
11	0052		REMODELACION DE BULEVAR DE ARROYO AL MEDIO	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,105.00	1,295,105.00	0.00	1,259,879.20	1,259,879.20	0.00	1,259,879.20	35,225.80
11	0053		CONSTRUCCION DEL SOULEVAR DEL DRAGO	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,825.00	363,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,825.00
			Proyecto 06			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	292,935.00	292,935.00	0.00	292,935.00	7,065.00
11	0051		REPARACION VOULEBARD AARROYO AL MEDIO	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	292,935.00	292,935.00	0.00	292,935.00	7,065.00
			Proyecto 07			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-135,000.00	315,000.00	314,423.07	0.00	314,423.07	0.00	314,423.07	576.93
11	0051		CONSTRUCCIN DE DESTACAMENTO POLICIAL LAS COLCOBAS	0		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-135,000.00	315,000.00	314,423.07	0.00	314,423.07	0.00	314,423.07	576.93
			Proyecto 08			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	12,370.00	0.00	12,370.00	0.00	12,370.00	57,630.00
11	0051		REPARACIN DE CAPILLAS	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	12,370.00	0.00	12,370.00	0.00	12,370.00	57,630.00
			Proyecto 11			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0051		CONSTRUCCION ENTRADAS O DISTINTIVOS DE LA CIUDAD	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 15			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0051		CONSTRUCCION NICHOS EN CEMENTERIO	0		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 19			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	1,305,400.00	1,655,400.00	591,603.00	1,004,395.32	1,595,998.32	0.00	1,595,998.32	59,401.68
11	0051		CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	1,305,400.00	1,655,400.00	591,603.00	1,004,395.32	1,595,998.32	0.00	1,595,998.32	59,401.68
			Proyecto 20			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	431,600.00	731,600.00	731,600.00	0.00	731,600.00	0.00	731,600.00	0.00
11	0051		REPARACION DE VIVIENDAS	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	431,600.00	731,600.00	731,600.00	0.00	731,600.00	0.00	731,600.00	0.00

JUNTA DISTRITAL ARROYO AL MEDIO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 7 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 23			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	121,500.00
11	0051		COLOCACION DE LAMPARAS (ILUMINACION DE CALLES)	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	121,500.00
TOTAL GENERAL						3,475,000.00	0.00	0.00	0.00	3,475,000.00	8,229,386.86	11,704,386.86	3,389,561.50	2,952,075.52	6,341,637.02	0.00	6,341,637.02	5,362,749.84

[Signature]
Preparado por



1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)