

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025



Código del Capítulo: 7270

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Matayaya

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	3,734,527.19	3,884,527.19	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	3,844,527.19
01	0051			Construcción de aceras y contenes en Matayaya		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	110,000.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes en Olivero			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,955.54	604,955.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,955.54
01	0053			Construcción de aceras y contenes El Cajuil			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,394.97	700,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,394.97
01	0054			Construcción de aceras y contenes La Sabana			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,129.51	1,093,129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,129.51
01	0055			Construcción de aceras y contenes El Rincon			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,047.17	1,336,047.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,047.17
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	94,000.00	16,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	140,000.00
02	0051			Reparación de camino vecinal de Olivero	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	4,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	21,000.00
02	0052			Reparación de camino vecinal cocinera	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	46,000.00
02	0053			Reparación de camino vecinal El Naranjo		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
02	0054			Reparación de camino vecinal Las Carreras	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	19,000.00	4,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	27,000.00
02	0055			Reparación de camino vecinal Los Jobos		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	46,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			2,329,201.00	0.00	0.00	0.00	2,329,201.00	0.00	2,329,201.00	484,829.20	837,451.00	1,322,280.20	0.00	1,322,280.20	1,006,920.80
05	0051			Remodelacion del Parque Matayaya		2	2,329,201.00	0.00	0.00	0.00	2,329,201.00	0.00	2,329,201.00	484,829.20	837,451.00	1,322,280.20	0.00	1,322,280.20	1,006,920.80
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,416.82	92,416.82	3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00	7,000.00	85,416.82
07	0051			Construcción de funeraria Municipal(Continuacion)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,416.82	92,416.82	3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00	7,000.00	85,416.82
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
25	0051			Extencion Acueducto de Matayaya-La Colonia	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Matayaya

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							2,779,201.00	0.00	0.00	0.00	2,779,201.00	3,826,944.01	6,606,145.01	622,329.20	856,951.00	1,479,280.20	0.00	1,479,280.20	5,126,864.81


Eva Joselia Aybar Fortuna
Aprobado por

