



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL

Ciudad de la Constitución de la República

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Gestión 2024-2028



Informe de Obras Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre, (Enero-Diciembre-2025)Presupuesto Participativo Municipal 2025 (PPM).

Informe de Obras Primer y Segundo Trimestre, (Enero-Julio-2025)Presupuesto Participativo Municipal 2025 (PPM).

Fecha 10/12/2025

NO	LOTE	DESCRIPCION	SECTOR.- UBICACION.	CONTRATISTA	Monto Contratado RD\$	AVANCE RD\$ (20%).	Fecha de Inicio.	Cubicación	Estatus de Obras.
1.00		Primer y Segundo Trimestre Presupuesto Participativo 2025.							
1.0	1.0	Construcción de Contenes Sector Canasta VI, (Lechería).	Sector Canasta VI, (Lechería).	Contrato 01-2025(20/05/2025). ANAJOS ARQUITECTURA CONSTRUCCION SRL, RNC-13338167-2	2,814,360.84	562,872.168	13/8/2025	2,699,999.91	Finalizadas
2.0		Construcción de Aceras y Contenes Sector, El Fondo.	Sector, El Fondo.		2,704,347.63	540,869.526	13/8/2025	2,699,501.64	Finalizadas
3.0	2.0	Construcción de Parque Infantil Parque Eugenio de Jesús Marciano. Primera Etapa.	Parque Eugenio de Jesús Marciano. Primera Etapa.	Engineering Helite Helgan S.R.L	2,420,871.79	484,174.358	14/8/2025	2,389,396.79	Finalizadas
4.0	3.0	Construcción de Aceras, Contenes y Badenes. Sector Lavapiés, (Proyecto La Licorera).	Sector Lavapiés, (Proyecto La Licorera).	HU INGENIERIA SRL.	2,900,208.50	580,041.700	13/8/2025	2,496,622.51	Finalizadas
5.0	4.0	Construcción de Aceras, Contenes y Badenes. Sector La Piña. Madre Vieja Norte.	Sector. La Piña. Madre Vieja Norte.	Contrato 07-2025(04/07/2025).MULTISERCIOS Y SUPLIDORES MULTIPLES,SRL, RNC-131-26585-5	2,997,681.65	599,536.330	15/8/2025	2,699,835.98	Finalizadas
6.0	5.0	Construcción de Contenes. Sector, El Pomier.	El Pomier.	Castillo Heredia Construcciones Civiles SRL.	2,998,471.93	599,694.386	14/8/2025	2,403,583.21	Fase de Terminación
7.0	6.0	Construcción de Aceras, Contenes y Badenes. Sector. Favidrio.	Sector. Favidrio.	Ing. Guillermo Lara.	2,765,966.16	553,193.232	13/8/2025	2,765,965.07	Finalizadas
8.0		Saneamiento de Cañada. Sector Los Novas.	Sector Los Novas.		2,761,055.46	552,211.092	1/9/2025	2,588,097.77	Fase de Terminación
		SUB-TOTAL PRIMER TRIMESTRE. RD\$			22,362,963.96	4,472,592.79		20,743,002.88	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL
Ciudad de la Constitución de la República
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Gestión 2024-2028



Informe de Obras Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre, (Enero-Diciembre-2025)Presupuesto Participativo Municipal 2025 (PPM).



Informe de Obras del Tercer Trimestre, (Julio-Agosto-Septiembre-2025)Presupuesto Participativo Municipal 2025 (PPM).

Fecha 10/12/2025

NO	LOTE	DESCRIPCION	SECTOR.- UBICACION.	CONTRATISTA	Monto Contratado RD\$	AVANCE RD\$ (20%).	Fecha de Inicio.	Cubicación	Estatus de Obras.
		TERCER TRIMESTRE. (Julio-Agosto-Septiembre-2025)							
1.0	1.0	Intervención de Caminos Sector. Santa María.	Sector. Santa María.	Wilkins Yane Beltre de Oleo	2,786,974.61	557,394.92	8/10/2025		En Proceso de ejecución.
2.0	2.0	Intervención de Cañada. Sector Bella Vista.	Sector Bella Vista. Pueblo Nuevo.	Proyectos e Inversiones S.R.L	2,843,996.77	568,799.35	7/10/2025	1,730,179.24	En Proceso de ejecución.
3.0		Intervención de cañada muros Laterales los Americanos Madre Vieja Sur.	Los Americanos Madre Vieja Sur.		2,732,999.40	546,599.88	6/10/2025	1,458,198.05	En Proceso de ejecución.
4.0	3.0	Construcción de Aceras y Contenes Sector los Coquito El Moscú.	Sector Los Coquito, El Moscú.	Constructora Romero Lara S.R.L	2,741,942.11	548,388.42	9/10/2025	1,442,978.80	En Proceso de ejecución.
5.0		Construcción de Contenes, Badenes y Acondicionamiento de las Calles Sector La Suiza.	Sector La Suiza.		2,741,942.09	548,388.42	10/10/2025	2,656,104.60	Fase de terminación
6.0	4.0	Construcción de Aceras y Contenes sector Narciso González.	Sector Narciso González.	Jean Carlos Dipré Aguavivas	2,987,078.02	597,415.60	7/10/2025	2,652,167.07	Fase de terminación
7.0	5.0	Construcción de Aceras y Contenes Sector. La Altagracia.	Sector. La Altagracia.	Carlos Manuel Diaz Rodríguez	2,758,328.41	551,665.68	9/10/2025	1,611,505.84	En Proceso de ejecución.
8.0	6.0	Construcción de Aceras y Contenes C/ 5, Sector. Nueva Esperanza.	C/ 5. Sector Nueva esperanza.	Constructora CAG S.R.L	2,897,027.18	579,405.44	10/10/2025		En Proceso de ejecución.
		SUB-TOTAL TERCER TRIMESTRE. RD\$			22,490,288.59	4,498,057.72		11,551,133.60	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL

Ciudad de la Constitución de la República

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Gestión 2024-2028



Informe de Obras Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre, (Enero-Diciembre-2025)Presupuesto Participativo Municipal 2025 (PPM).



Informe de Obras del Cuarto Trimestre, (Septiembre-Diciembre 2025)Presupuesto Participativo Municipal 2025 (PPM).

Fecha 10/12/2025

NO	LOTE	DESCRIPCION	SECTOR.- UBICACION.	CONTRATISTA	Monto Contratado RD\$	AVANCE RD\$ (20%).	Fecha de Inicio.	Cubicación	Estatus de Obras.
		CUARTO TRIMESTRE. (Octubre-Noviembre-Diciembre-2025)							
1.0		Construcción de Aceras y Contenes Sector. Casimiro, Sabana Toro.	Casimiro, Sabana Toro.	Constructora Garces Castillo y Asociados S.R.L., Contrato No. 20-2025(28/11/2025),RNC 1-3081052-4	2,999,362.17	599,872.4	17/11/2025		En Proceso de ejecución.
2.0		Demolición y Contrición de Aceras y Contenes Sector, Bo. Concentración.	Sector. Barrio Concentración. Madre Vieja.			0.0			Pendiente por Licitación
3.0		Iluminación del Pley de Béisbol del Sector Kilometro 5.	Sector. Kilómetro 5.			0.0			Pendiente por Licitación
4.0		Construcción de Aceras, Contenes y Badenes. Sector Las Flores.	Sector Las Flores.			0.0			Pendiente por Licitación
5.0		Demolición y Construcción de Aceras, Contenes y Badenes. Sector Villa Valdez.	Sector Villa Valdez.			0.0			Pendiente por Licitación
		SUB-TOTAL CUARTO TRIMESTRE RD\$			2,999,362.17	599,872.43			

		TOTAL RD\$			47,852,614.7	9,570,522.9		32,294,136.5	
--	--	------------	--	--	--------------	-------------	--	--------------	--

Volumetría realizada por:

Reilyn Ant. de la Paz
Ing. Reilyn Ant. De la paz.
Supervisor de Obras Públicas,AMSC.

Revisada y Aprobada por:

Ing. Manuel De Jesús Dipre Olivo
Ing. Manuel De Jesús Dipre Olivo.
Director de Obras Públicas,AMSC.

