



# AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE

RNC: 4-0601127-5

## Informe de la Reunión de Rendición de Cuentas al Comité de Seguimiento y Control Municipal y Grupos Vulnerables de Jamao al Norte

### Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2025

**Fecha:** 13 de Enero de 2026

**Lugar:** Salón de Sesiones Manolo Murphy

#### Asistentes

#### Por el Ayuntamiento:

- Oscar David Morfe, Encargado de Planificación y Desarrollo

#### Otros participantes:

- Miembros del Comité de Seguimiento y Control del Presupuesto Participativo Municipal (PPM)
- Representantes de grupos vulnerables (mujeres, jóvenes y adultos mayores)

#### Participación:

- 8 hombres
- 11 mujeres

#### Introducción

El presente informe tiene como finalidad detallar los puntos tratados en la reunión de rendición de cuentas del **Presupuesto Participativo Municipal 2025**, celebrada en el Salón de Sesiones Manolo Murphy. La reunión tuvo como objetivo principal informar a los miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal y a los representantes de los grupos vulnerables sobre el estado de ejecución de las obras y el uso de los recursos asignados, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte con la transparencia y la participación ciudadana.



#### Resumen de la Reunión

##### 1. Presentación del Presupuesto Participativo Municipal 2025

El Presupuesto Participativo Municipal 2025 del municipio de Jamao al Norte contempla la ejecución de un total de **cuatro (4) obras**, con un monto de referencia del **Fondo de Disponibilidad Financiera (FDF)** ascendente a **RDS 1,564,548.45**.





# AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE

RNC: 4-0601127-5

A la fecha de la reunión, todas las obras programadas han sido ejecutadas en su totalidad, alcanzando un **100% de nivel de avance físico**, conforme se detalla a continuación:

## Obras Programadas – Presupuesto Participativo Municipal 2025

Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto Estimado (RD\$)	Presupuesto Ejecutado (RD\$)	Nivel de Avance	Situación
Construcción de verjas del cementerio	Las Espinas	650,000.00	834,280.80	Terminada (100%)	Ejecutada e inaugurada
Construcción de la verja del cementerio	Arroyo del Gato	650,000.00	742,080.46	Terminada (100%)	Ejecutada – Por inaugurar
Camino vecinal	Los Moluces	201,966.45	307,340.00	Terminada (100%)	Ejecutada – Por inaugurar
Construcción de rampas	Parque Central	62,582.00	59,650.00	Terminada (100%)	Ejecutada e inaugurada

## 2. Análisis de Ejecución del Presupuesto Participativo (Estado de las Obras)

Estado de situación de las obras Cantidad Porcentaje (%)

Obras ejecutadas	4	100%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

## 3. Balance de Ejecución del Fondo de Disponibilidad Financiera

Fondo de Disponibilidad Financiera (RD\$)	Monto de las obras ejecutadas y en proceso (RD\$)	Diferencia de inversión ejecutada y el FDF (RD\$)	Porcentaje de ejecución (%)
1,564,548.45	1,943,351.26	0.00	100%





# AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE

RNC: 4-0601127-5

## 4. Proyectos en Proceso de Licitación

Se informó a los asistentes que, a la fecha de la reunión, **no existen obras pendientes de iniciar procesos de licitación**, debido a que la totalidad de los proyectos del Presupuesto Participativo Municipal 2025 han sido ejecutados conforme a lo planificado.

## 5. Rol del Comité de Seguimiento y Control

El alcalde municipal, **Jairo Morillo Arvelo**, resaltó la importancia del rol que desempeñan los miembros del Comité de Seguimiento y Control del Presupuesto Participativo Municipal, exhortándolos a continuar ejerciendo su función como **veedora y auditores sociales**, garantizando la correcta ejecución, supervisión y transparencia de las obras, así como el cumplimiento de los objetivos establecidos en el presupuesto participativo.

## Conclusiones

La reunión de rendición de cuentas constituyó un espacio fundamental para informar de manera clara y transparente a los miembros del Comité de Seguimiento y Control y a los representantes de los grupos vulnerables sobre el estado del **Presupuesto Participativo Municipal 2025**. Se evidenció que el Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte logró la **ejecución del 100% de las obras programadas**, reafirmando su compromiso con la buena gestión de los recursos públicos y la participación ciudadana.

## Próximos Pasos

- Dar seguimiento a los procesos de **inauguración pendientes** de las obras ejecutadas.
- Mantener informados a los miembros del Comité de Seguimiento y Control sobre futuras iniciativas del Presupuesto Participativo Municipal 2026.
- Continuar fortaleciendo la participación activa de los grupos vulnerables en los procesos de planificación y control social.

Elaborado por:

  
**Oscar David Morfe**

Encargado de Planificación y Desarrollo







# AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE

RNC: 4-0601127-5

## AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE

### REGISTRO DE PARTICIPANTES

Actividad: Acto de rendición de cuentas al Comité de Seguimiento y Control Municipal y grupos socialmente vulnerables

Lugar: Salon de Sesi3n3 munda Fecha: 13-01-2026 Hora: 7:00 pm

No.	Nombre	Género (F/M)	Institución / Organización	Correo Electrónico	Teléfono
1	Leonida dela cruz	F	Los Espinos		829-360-1218
2	Reina Dominguez	F	La Espina		829-619-2251
3	Domingo de la cruz	M	Atollo del g		809-484-1478
4	Alberto Martinez	M	Los Espinos		809-462-2587
5	Digna Quiñonez	F	atollo del g		829-562-7712
6	Amalfis Gomez	M	LA VINA		829-842-9429
7	Ormon Martinez	M	JAMAO AL NORTE		829-986-8820
8	Miguelina Santana	F	atollo del g		849-375-3717
9	Guillermo Almonte	M	las espinas		849-389-1096
10	Senora Arden	F	LAS ESPINAS		829-283-3002
11	Desiree B. S.	F	Los Brazos		829-745-4029
12	Antonia Martinez	M	amoco gata		
13	Ana Yidenny Grolle	F	Palo Roto		809-516-5627
14	Alma Elisabet Camacho	F	Jamaco		809 484 6051
15	Valore Marcelino	F	Sorrio		829-298-7478
16	Griselda Martinez	F	Palo Roto		809-969-2992
17	Marlene Martinez	F	Los Brazos		809-970-8180
18	Oscar David Morfe	M	ayuntamiento		
19	Joao morillo	M	ayuntamiento		
20					



