




JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE HATO DEL YAQUE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
RENDICIÓN DE CUENTAS PPM –SEGUNDO SEMESTRE:

JULIO - DICIEMBRE 2025

#	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINADA (100%)	MÁS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	SITUACIÓN
1	CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES	LOS GUANDULES NUEVOS	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00	si				TERMINADA (100%)
2	CONSTRUCCION DE CONTENES	SAN RAMON	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00	si				TERMINADA (100%)
3	CONSTRUCCION DE ENVERJADO PLAY	NUEVO AMANECER	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00	si				TERMINADA (100%)
4	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE EN HORMIGON	SAN ANTONIO	RD\$1,000,000.00	RD\$1,000,000.00	si				TERMINADA (100%)
Total			RD\$4,000,000.00						


FERMIN ROJAS NOESI
DIRECTOS DE LA JUNTA

30/12/2025

FECHA





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE HATO DEL YAQUE

**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025
(PERIODO JULIO / DICIEMBRE 2025)**


1 Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo 2025

Estado de situación de la obra	198000	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	991000	100.0%
Obras en Proceso	0	00.0%
Obras pendientes	0	00.0%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

31/03/2025

Fondo de Disponibilidad	30/12/2025	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 0	RD\$ 4,000,000	RD\$ 0	100%



FERMIN ROJAS NOESI
DIRECTOS DE LA JUNTA



30/12/2025

FECHA