



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Planificación y Desarrollo

Teléfonos: 829-245-2234, 829-605-5604

www.alcaldiavillajaragua.gob.do

E-mails: ayuntamientojaragua2020@gmail.com

RNC 4-17-00776-2

Rendición de cuentas/informe semestral al Comité de Seguimiento de la ejecución de lo comprometido en el Presupuesto Participativo 2025.

Informe de Rendición de Cuentas Semestral

Periodo: Julio – diciembre 2025

Fecha de Presentación: 15 de enero de 2026

1. Introducción

Este informe contiene los resultados finales de la ejecución de los proyectos del Presupuesto Participativo 2025 identificados para responder a las necesidades específicas de los sectores tanto urbanos como rurales en segundo semestre de 2025. buscando garantizar la transparencia y rendición de cuentas ante el Comité de Seguimiento y Control Municipal y los colectivos específicos involucrados.

2. Contexto

El Presupuesto Participativo como herramienta que permite a las comunidades participar en la toma de decisiones sobre la asignación de recursos proveniente de los Gastos de inversión.

En Villa Jaragua, el proceso del PPM prácticamente se ha institucionalizado convirtiéndose en referente a nivel Provincial y regional.

Proyectos Identificados y Estado de Ejecución

A continuación, se detallan los proyectos identificados, su presupuesto asignado, nivel de avance

2025

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
		ASIGNADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 90%	ENTRE 30% Y 51%	MEJOS 50%	SIN INICIAL	
Mantenimiento de Caminos	B Barro	300,000.00	425514.00	X					
Continuación Ampliación Acueducto	Las Cañitas	300,000.00	155289.94			X			Esta obra continuara como administrativa con los fondos asignados en la 2026
Continuación Construcción Acueducto Majagual	Pe de la Loma	300,000.00	150240.00				X		Esta obra continuara como administrativa con los fondos asignados en la 2026
Continuación Electrificación C/Progreso, Alto Viejo	Platanillo, Alto Viejo, La Haba y Villa el Lago	475,000.00	474999.98	X					
Construcción de Aceras, Conténes y Bodegas C/Sánchez con Independencia, María Trinidad Sánchez, con el Depto. I	Manzanillo, El Prieto	475,000.00	470309.99	X					
Mantenimiento de Caminos Las Cañitas - Naranjo, Hoy de Julián-Arroyo Seco-Haba de Naranjo	Haba de Naranjo	300,000.00	309617.00	X					
Reconstrucción Canchales, Barrio Nuevo	El Pipayo, Barrio Nuevo	475,000.00	298106.98			X			Esta obra continuara como administrativa con los fondos asignados en la 2026
Construcción de Conténes en Urban Cuervas	Los Guayacanes y Villa Progreso	475,000.00	470510.24	X					
Continuación Construcción Conténes de Guatemina La Bombita	La Madre y Barrio 10	483,000.00	483344.81	X					
Mejoramiento Servicio de Agua Potable, Barrio Enriqueta (Tunel Abajo)	Barrio Enriqueta, (Tunel Abajo), Tunel Arriba y Barrio Arriba	475,000.00	460650.00	X					
Construcción de Conténes C/Peñar Barrio y C/El Pinar	El Otro Lado y El Pinar	475,000.00	473492.08	X					
Construcción Enramada (Gacabo)	Centro de Guatemina	180,000.00	147125.59	X					
Continuación Construcción Muro de Gacabo, B Manier	B Camo y B Manier	524,554.00	505068.79	X					
Total		5220,554.90	4,719,269.40	10	0	2	1	0	

(*) Obras Financiadas a Grupo e Intermedios

IVAN MEDINA

Iván Aristides Medina Trinidad, M.A.
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

11/V/2026
FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	10	77
OBRAS EN PROCESO	3	23
OBRAS PENDIENTES	0	0
TOTAL	13	100

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
5,220,554.00	4,719,269.40	501,284.60	90

IVAN MEDINA

Iván Aristides Medina Trinidad, M.A.
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCIÓN

3. Análisis de Ejecución

Total, Presupuesto Asignado: 5,220,554.00

Total, Presupuesto Ejecutado: 4,719,269.40 (90%)

- **Total, Obras Ejecutadas: 10 (77%)**
- **Total, Obras en Proceso: 0 (0%)**
- **Total, Obras Pendientes: 3 (33%)**

El análisis muestra que, a la fecha, se ha ejecutado el 90 % del presupuesto asignado, las obras (3) pasaran a ser ejecutadas administrativamente en le 2026.

4. Comentarios y Recomendaciones

- **Fortalecer la Comunicación:** Mejorar la comunicación entre el Ayuntamiento y los colectivos para asegurar que las necesidades de los grupos vulnerables sean adecuadamente representadas y atendidas.
- **Monitoreo Continuo:** Establecer un sistema de monitoreo continuo para las obras en proceso y pendientes, asegurando que se cumplan los plazos establecidos.
- **Mantener informado a los munícipes** a través de las redes sociales del nivel de ejecución.

5. Conclusiones

El segundo semestre de 2025 nos demostró una vez mas que el proceso lo tenemos plenamente bajo control

Fecha de elaboración: 15 de enero de 2026

Iván Arístides Medina Trinidad

Iván Arístides Medina Trinidad
Alcalde Municipal

