



Ayuntamiento del Municipio de Papillo Salcedo

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE 2025**

I.- Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje
Obras ejecutadas	4	47.73%
Obras en proceso	2	29.54%
Obras Pendientes	1	22.73%
TOTAL		100%

II.- Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras Ejecutadas y en proceso	Diferencia de la Inversión Ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
2,220,000.00	1,700,036.07	499,963.93	77.27%



Ayuntamiento del Municipio de Papillo Salcedo

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS PARA EL AÑO 2025
(INFORME TRIMESTRAL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2025)**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado (\$)	Presupuesto Ejecutado (\$)	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
1.-Sancamiento ambiental	Casitas y Barracones	350,005.92	350,005.92	x				Instalar Baños y lavamanos.
2.-Construcción sanitaria	Villa Raif	281,041.48	281,041.48		x			
3.-Ampliación cementerio	Copey	500,000.00	0				x	No se logró adquisición de terrenos
4.-Alcantarilla de cajón	Carbonera	152,792.59	152,792.00	x				
5.-Rampa y bajadero	Carbonera	244,689.69	244,990.00	x				
6.-Badenes	Carbonera	302,366.33	302,366.00	x				
7.-200 ml de contenes	Manhattan	369,103.34	368,840.67		x			Completar 30 mts.
	TOTAL	2,200,000.00	1,700,036.07					

Enricado L. Smetz
FIRMA ALCALDÍA

8-01-2025
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

