

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7215 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			651,430.00	0.00	0.00	0.00	651,430.00	3,887,222.87	4,538,652.87	443,234.96	3,779,965.24	4,223,200.20	0.00	4,223,200.20	315,452.67
01	0051			CONSTRUCCION DE CONTENES EN BARRIO NUEVO	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
01	0052			CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA CALLE PRINCIPAL DE JINAMAGAO	X	2	151,430.00	0.00	0.00	0.00	151,430.00	0.00	151,430.00	151,430.00	0.00	151,430.00	0.00	151,430.00	0.00
01	0053			REHABILITACION DE CALLES EN EL SECTOR CAMBOYA BAGUAZUMA, BORUCO	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	191,804.96	0.00	191,804.96	0.00	191,804.96	108,195.04
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA SECCION BORUCO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	895,431.56	895,431.56	0.00	895,431.56	104,568.44
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR EL ZANJON EN JINAMAGAO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	897,444.56	897,444.56	0.00	897,444.56	102,555.44
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ENEL BARRIO ERNESTO GRULLON EN GUATAPANAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,944.56	999,944.56	0.00	999,944.56	55.44
01	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN GUATAPANAL CENTRO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,222.87	887,222.87	0.00	887,144.56	887,144.56	0.00	887,144.56	78.31
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			205,004.00	0.00	0.00	0.00	205,004.00	740,000.00	945,004.00	360,850.00	584,070.00	944,920.00	0.00	944,920.00	84.00
02	0051			REACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DSTINTOS PARAJES DEL DISTRITO DE GUATAPANAL		2	205,004.00	0.00	0.00	0.00	205,004.00	740,000.00	945,004.00	360,850.00	584,070.00	944,920.00	0.00	944,920.00	84.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0051			CONSTRUCCION DE DUGOUT EN EL PLAY EL ZANJON, JINAMAGAO	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,554,290.00	0.00	0.00	0.00	2,554,290.00	-585,800.00	1,968,490.00	1,011,430.00	283,800.00	1,295,230.00	0.00	1,295,230.00	673,260.00
07	0051			CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL DE GUATAPANAL	X	2	551,430.00	0.00	0.00	0.00	551,430.00	-245,800.00	305,630.00	0.00	183,800.00	183,800.00	0.00	183,800.00	121,830.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7215 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07	0052			CONSTRUCCION DE UN CLUB EN EL SECTOR EL RINCON EN JINAMAGAO	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-340,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
07	0053			TECHADO DEL CLUB DE BORUCO	X	2	651,430.00	0.00	0.00	0.00	651,430.00	0.00	651,430.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	551,430.00
07	0054			CONSTRUCCION DEL CLUB EN LA SECCION POTRERO	X	2	951,430.00	0.00	0.00	0.00	951,430.00	0.00	951,430.00	951,430.00	0.00	951,430.00	0.00	951,430.00	0.00
Total General RD\$							3,810,724.00	0.00	0.00	0.00	3,810,724.00	3,641,422.87	7,452,146.87	1,815,514.96	4,647,835.24	6,463,350.20	0.00	6,463,350.20	988,796.67



Junta Municipal
Guatapanal
CONTABILIDAD

Preparado por
Encargado/a de Contabilidad



Revisado por



Alcalde/sa Municipal

Aprobado por

