

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7147

Denominación: Ayuntamiento Municipal de El Pino

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,713,729.93	3,713,729.93	0.00	3,594,824.50	3,594,824.50	0.00	3,594,824.50	118,905.43
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,713,729.93	3,713,729.93	0.00	3,594,824.50	3,594,824.50	0.00	3,594,824.50	118,905.43
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	-520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0051			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL EN LA CANCHA EL RODEO	X	2	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	-520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0051			CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL LOS COMPOS	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-262,700.00	17,300.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	7,300.00
06	0051			REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-182,700.00	17,300.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	7,300.00
06	0052			REPARACION PARQUE INFANTIL ELPINO		2	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			795,000.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	-178,000.00	617,000.00	460,000.00	157,000.00	617,000.00	0.00	617,000.00	0.00
07	0051			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL CAPILLA EL PLAN 2	X	2	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	80,000.00	340,000.00	260,000.00	80,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00
07	0052			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL MATA DEL LIMON	X	2	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	-235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0053			CONSTRUCCION CENTRO DE MADRE EL PINO		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-23,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00
07	0054			CONSTRUCCION PARROQUIA SAN JOSE EL PINO (AMPLIACION)		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0051			REPARACION CENTRO COMUNAL EL PLAN 1	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 1 de 2
31/12/2025 - SIAFIM




MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025


Código del Capítulo: **7147**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de El Pino**


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
17				Construcción Instalaciones Productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054,558.34	2,054,558.34	2,054,531.64	0.00	2,054,531.64	0.00	2,054,531.64	26.70
17	0051			CONSTRUCCION DE PARADA,CAFETERIA Y PARQUE LINEAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054,558.34	2,054,558.34	2,054,531.64	0.00	2,054,531.64	0.00	2,054,531.64	26.70
Total General RD\$							1,845,000.00	0.00	0.00	0.00	1,845,000.00	4,557,588.27	6,402,588.27	2,524,531.64	3,751,824.50	6,276,356.14	0.00	6,276,356.14	126,232.13


Ing. Anxony Nicolás Valerio
Preparado por




Eudosia Minoris Toribio




Pablo Aridelson De La Rosa
Aprobado por

