

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7276 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Nuevo Brasil

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	3,522,126.20	3,622,126.20	0.00	2,843,680.23	2,843,680.23	0.00	2,843,680.23	778,445.97
01	0051			Construcción de aceras y contenes En Vallecito		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes Bartolo-Vallecito			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,637.86	1,086,637.86	0.00	980,926.19	980,926.19	0.00	980,926.19	105,711.67
01	0053			Construcción de aceras y contenes en Pinalito-Gajo de Pedro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,212.62	362,212.62	0.00	72,442.52	72,442.52	0.00	72,442.52	289,770.10
01	0054			Construcción de aceras y contenes Calle Principal-Derrumbadero			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,275.72	2,173,275.72	0.00	1,790,311.52	1,790,311.52	0.00	1,790,311.52	382,964.20
05				Construcción Instalaciones Recreativas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,200,000.00	3,200,000.00	2,100,000.00	1,100,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00
05	0051			Construcción deL parque De Gajo de Pedro	X	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,200,000.00	3,200,000.00	2,100,000.00	1,100,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0051			Construcción Parador Fotografico El Vallecito	X	1	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General RD\$							3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,622,126.20	6,822,126.20	2,100,000.00	3,943,680.23	6,043,680.23	0.00	6,043,680.23	778,445.97

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por



Nilson enc montero
Lic. Nilson Encarnacion Montero
Revisado por



Lic. Deivy Montes de Oca M.
Aprobado por

