

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7072

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			3,488,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488,755.00	2,958,645.15	6,447,400.15	1,204,471.30	586,837.41	1,791,308.71	0.00	1,791,308.71	4,656,091.44
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS LA ALTAGRACIA		2	119,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,181.00	0.00	119,181.00	119,181.00	0.00	119,181.00	0.00	119,181.00	0.00
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS LA ALTAGRACIA AGRICULTURA		2	189,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,189.00	-54,243.00	134,946.00	134,946.00	0.00	134,946.00	0.00	134,946.00	0.00
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SIMON BOLIVAR		2	328,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,868.00	-328,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054		CONSTRUCCION DE BADENES BARRIO EL PLAY		2	661,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,948.00	-650,448.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
01	0055		CONSTRUCCION DE BADENES ENTRADA LOS ROBLES		2	574,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,023.00	0.00	574,023.00	238,844.30	2,470.00	241,314.30	0.00	241,314.30	332,708.70
01	0056		CONSTRUCCION DE BADENES CALLE REINO OGANDO		2	715,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,546.00	0.00	715,546.00	400,000.00	160,000.00	560,000.00	0.00	560,000.00	155,546.00
01	0057		CONSTRUCCION DE BADENES LA PEÑITA ARRIBA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0058		CONSTRUCCION DE BADENES LAS LAGUNAS	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0059		CONSTRUCCION DE BADENES EL COROZO	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0060		CONSTRUCCION DE BADENES SECTOR BOMBA	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0061		CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES BARRIO EL TANQUE	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0062		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,892,204.15	4,892,204.15	300,000.00	424,367.41	724,367.41	0.00	724,367.41	4,167,836.74
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100,000.00	450,000.00	413,894.27	7,725.00	421,619.27	0.00	421,619.27	28,380.73
02	0051		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS VECINALES		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100,000.00	450,000.00	413,894.27	7,725.00	421,619.27	0.00	421,619.27	28,380.73

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025


Código del Capítulo: 7072

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100,000.00	900,000.00	803,576.00	49,161.94	852,737.94	0.00	852,737.94	47,262.06
07	0051			TERMINACION DE CENTROS DE MADRES EN EL SECTOR QUISQUEYA	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
07	0052			TERMINACIONES DE CENTROS DE MADRES EN LA CEIBA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	300,000.00	203,590.00	49,161.94	252,751.94	0.00	252,751.94	47,248.06
07	0053			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL EN GREGORIO LUPERON	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	199,986.00	0.00	199,986.00	0.00	199,986.00	14.00
20				Reparación de Viviendas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	800,000.00	1,300,000.00	443,151.10	565,355.00	1,008,506.10	0.00	1,008,506.10	291,493.90
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	200,000.00	700,000.00	437,151.10	57,790.00	494,941.10	0.00	494,941.10	205,058.90
20	0052			REPARACION DE VIVIENDAS EN LA PEÑINA ARRIBA (PPM)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
20	0053			REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS LAGUNAS (PPM)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
20	0054			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL COROZO (PPM)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
20	0055			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR LA BOMBA (PPM)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	6,000.00	7,565.00	13,565.00	0.00	13,565.00	86,435.00
Total General RD\$							5,138,755.00	0.00	0.00	0.00	5,138,755.00	3,958,645.15	9,097,400.15	2,865,092.67	1,209,079.35	4,074,172.02	0.00	4,074,172.02	5,023,228.13


Suleika González
Preparado por


Félix Manuel Placencio
Revisado por


Carlos Juan Rodríguez Bello
Aprobado por

