

Ayuntamiento Municipal de Neyba
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
OCTUBRE-DICIEMBRE 2025
(En RD\$)

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
		ASIGNADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 99% Y 80%	ENTRE 79% Y 51%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Construcción Parque (Entrada)	La Jota	1,140,730.24	1,083,050.12	X					
Reconstrucción Parque y Drenajes los Paseos **	Los Cartones	472,789.72	472,789.72	X					Presupuesto Modificado de 1,700,000 a 472,789.72
Abastecimiento de Agua	Buenos Aires Parte Atrás	800,000.00	773,817.00	X					
Rehabilitación de Acueductos. Las Petacas, El Aguacate, Los Guineos, Apolinar Perdomo**	Los Guineos (Zona Cafetalera)	1,438,570.00	1,213,963.00	X					Presupuesto Modificado de 1,600,000 a 1.438,570
Reparación de Aceras y Contenes**	Centro Cuidad	1,555,820.00	1,325,408.00	X					Presupuesto Modificado de 2,000,000 a 1.555,820
Electrificación	La Colonia	700,000.00	664,484.33	X					
Total		6,107,909.96	5,533,512.17	6	0	0	0	0	

Nota: ** Presupuestos modificados



Yadel Antonio Subervi Santana
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

15/1/2026
FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



Ayuntamiento Municipal de Neiba

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

OCTUBRE-DICIEMBRE 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	6	100
OBRAS EN PROCESO	0	0
OBRAS PENDIENTES	0	0
TOTAL	6	100

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
6,107,909.96	5,533,512.17	574,397.79	91

Yadel Antonio Subervi Santana
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCIÓN

Nivel de Ejecución Obras PPM 2025

