

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7117 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

| Proyecto                                                    | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                                                                                                           | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |                | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                             |      |             |            |                                                                                                                                                                        |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente        | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                                                           | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                                                                                                      | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13   | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales |      |             |            |                                                                                                                                                                        |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |                |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| 01                                                          |      |             |            | Construcción de vías de comunicación y anexos                                                                                                                          |               |                       | 31,034,643.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 31,034,643.00       | 135,028,893.55 | 166,063,536.55 | 17,478,368.94                   | 42,177,181.00          | 59,655,549.94               | 0.00                                               | 59,655,549.94        | 106,407,986.61          |
| 01                                                          | 0051 |             |            | Construcción de 340.71 Mt2 de Aceras y 465.30 MI de Contenes Junta de Vecino Nuevo Poder del Sector Espinola Segunda Etapa                                             |               | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 300,000.00              |
| 01                                                          | 0052 |             |            | Construcción de 583.32 Mt2 de Aceras y 723.96 MI de Contenes en el Sector Salvador Then y Then Segunda Etapa                                                           |               | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 300,000.00              |
| 01                                                          | 0053 |             |            | Construcción de 1,603.44 Mt2 de Aceras y 1,832.44 MI de Contenes en el Sector Vista nueva                                                                              |               | 2                     | 600,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 600,000.00          | 0.00           | 600,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 600,000.00              |
| 01                                                          | 0054 |             |            | 4,400.76 Mt2 Afirmado, 46.12 Mt2 de Aceras y 279.20 MI de Contenes, 1,167.60 Mt2 de Encementado en Hormigon Armado en el Sector Espinola Segunda Etapa                 |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00   | 903,404.00                      | 96,596.00              | 1,000,000.00                | 0.00                                               | 1,000,000.00         | 0.00                    |
| 01                                                          | 0055 |             |            | Construcción de 120.40 Mt2 de Encementado en Hormigon Armado en el Sector Getsemani                                                                                    |               | 2                     | 406,253.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 406,253.00          | 0.00           | 406,253.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 406,253.00              |
| 01                                                          | 0056 |             |            | Afirmado 2,809.40 Mt2 en la Comunidad de Madeja Afuera                                                                                                                 |               | 2                     | 1,594,102.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,594,102.00        | 0.00           | 1,594,102.00   | 113,796.00                      | 1,002,344.00           | 1,116,140.00                | 0.00                                               | 1,116,140.00         | 477,962.00              |
| 01                                                          | 0057 |             |            | Afirmado 9,686.21 Mt2 en la Comunidad de las Colinas                                                                                                                   |               | 2                     | 5,602,871.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,602,871.00        | -5,602,871.00  | 0.00           | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 01                                                          | 0058 |             |            | Afirmado 1,257.34 Mt2 en la Comunidad de Hatillo                                                                                                                       |               | 2                     | 806,386.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 806,386.00          | 0.00           | 806,386.00     | 258,804.00                      | 200,000.00             | 458,804.00                  | 0.00                                               | 458,804.00           | 347,582.00              |
| 01                                                          | 0059 |             |            | Afirmado 610.40 Mt2, Construcción de un Baden, Construcccion de 30 Mt2 de Aceras y 58 MI de Contenes en el Sector Salvador Then y then Tercera Etapa de vista al Valle |               | 2                     | 850,475.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 850,475.00          | 0.00           | 850,475.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 850,475.00              |
| 01                                                          | 0060 |             |            | Afirmado 3,596.37 Mt2, Construcción 446.20 Mt2 de Aceras y 446.20 MI de Contenes en el Sector Juan Bosch                                                               |               | 2                     | 2,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,000,000.00        | 0.00           | 2,000,000.00   | 1,302,831.00                    | 697,169.00             | 2,000,000.00                | 0.00                                               | 2,000,000.00         | 0.00                    |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7117 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                                                   | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                                                                |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                                              | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 01       | 0061 |             |            | Construcción de 446.86 Mt2 de Aceras y 625 MI de Contenes en el Sector Villa Faro (pp).                        | X             | 2                     | 2,553,728.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,553,728.00        | 0.00           | 2,553,728.00 | 383,059.00                      | 2,170,669.00           | 2,553,728.00                | 0.00                                               | 2,553,728.00         | 0.00                    |
| 01       | 0062 |             |            | Construcción de 487.50 Mt2 de Aceras y 587.50 MI de Contenes en el Sector las Pradera de Getsemaní (pp)        | X             | 2                     | 2,669,970.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,669,970.00        | 0.00           | 2,669,970.00 | 400,496.00                      | 2,269,474.00           | 2,669,970.00                | 0.00                                               | 2,669,970.00         | 0.00                    |
| 01       | 0063 |             |            | Construcción de 700 Mt2 de Aceras y 700 MI de Contenes en el Sector Profesor Juan Bosch de Vista al Valle (pp) | X             | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 500,000.00              |
| 01       | 0064 |             |            | Construcción de 800 Mt2 de Aceras y 800 MI de Contenes en el Sector Manhathan de Vista al Valle (pp)           | X             | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 500,000.00              |
| 01       | 0065 |             |            | Construcción de 375 Mt2 de Aceras y 500 MI de Contenes en la Comunidad la Sequia (pp)                          | X             | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 500,000.00              |
| 01       | 0066 |             |            | Construcción de 500 Mt2 de Aceras y 500 MI de Contenes en la Comunidad de Madeja Adentro (pp)                  | X             | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 300,000.00              |
| 01       | 0067 |             |            | Construcción de 413.32 Mt2 de Aceras y 418.50 MI de Contenes en el Sector los Espinola Primera Etapa (pp)      | X             | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 300,000.00              |
| 01       | 0068 |             |            | Construcción de 777 Mt2 de Aceras y 777 MI de Contenes en el Sector Villa Linda (pp)                           | X             | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 300,000.00              |
| 01       | 0069 |             |            | Afirmado 4,500 Mt2 en el Sector los Jardines Primera Etapa (pp)                                                | X             | 2                     | 3,363,031.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,363,031.00        | -1,000,000.00  | 2,363,031.00 | 1,846,033.00                    | 516,998.00             | 2,363,031.00                | 0.00                                               | 2,363,031.00         | 0.00                    |
| 01       | 0070 |             |            | Afirmado 4,500 Mt2 en el Sector los Jesus de Nazaret (pp)                                                      | X             | 2                     | 2,851,936.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,851,936.00        | 0.00           | 2,851,936.00 | 2,851,936.00                    | 0.00                   | 2,851,936.00                | 0.00                                               | 2,851,936.00         | 0.00                    |
| 01       | 0071 |             |            | Afirmado 1,500 Mt2 en el Sector Barrio Lindo Madeja (pp)                                                       | X             | 2                     | 1,286,513.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,286,513.00        | -586,513.00    | 700,000.00   | 360,891.00                      | 0.00                   | 360,891.00                  | 0.00                                               | 360,891.00           | 339,109.00              |
| 01       | 0072 |             |            | Afirmado 4,406.22 Mt2 en la Urbanizacion las Colinas (pp)                                                      | X             | 2                     | 2,449,378.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,449,378.00        | -1,000,000.00  | 1,449,378.00 | 1,435,271.60                    | 14,106.00              | 1,449,377.60                | 0.00                                               | 1,449,377.60         | 0.40                    |
| 01       | 0073 |             |            | CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN VISTA SAN FRANCISCO 2024                                              |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,837,556.00   | 1,837,556.00 | 1,837,556.00                    | 0.00                   | 1,837,556.00                | 0.00                                               | 1,837,556.00         | 0.00                    |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7117 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                                                        | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                                                                     |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                                                   | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 01       | 0074 |             |            | ENCEMENTADO EN HORMIGON ARMADO , SECTOR BIJAO AFUERA                                                                |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 998,134.50     | 998,134.50    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 998,134.50              |
| 01       | 0076 |             |            | ACERAS Y CONTENES EN LA 14 DE JUNIO                                                                                 |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,443,092.00   | 1,443,092.00  | 282,399.41                      | 1,160,691.59           | 1,443,091.00                | 0.00                                               | 1,443,091.00         | 1.00                    |
| 01       | 0077 |             |            | AFIRMADO SENDERO DEL CACAO                                                                                          |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 500,000.00     | 500,000.00    | 0.00                            | 500,000.00             | 500,000.00                  | 0.00                                               | 500,000.00           | 0.00                    |
| 01       | 0078 |             |            | BADENES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD                                                                                   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 112,594.00     | 112,594.00    | 110,531.93                      | 2,062.07               | 112,594.00                  | 0.00                                               | 112,594.00           | 0.00                    |
| 01       | 0079 |             |            | Afirmado 1era etapa, calle principal de las colinas 4,000 mts2                                                      |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 2,000,000.00   | 2,000,000.00  | 2,000,000.00                    | 0.00                   | 2,000,000.00                | 0.00                                               | 2,000,000.00         | 0.00                    |
| 01       | 0080 |             |            | Sector Vista Linda ., calle Juan Bosch, Francisco Camaño y Eduardo Kunhar ,metraje de 3,100.10 mts2                 |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,500,000.00   | 1,500,000.00  | 0.00                            | 1,000,000.00           | 1,000,000.00                | 0.00                                               | 1,000,000.00         | 500,000.00              |
| 01       | 0081 |             |            | Comunidad de los Maestros cuarta etapa,calle 1 la que pasa frente a la planta de gas y calle 2, metraje de 2,101.07 |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,000,000.00   | 1,000,000.00  | 0.00                            | 461,258.40             | 461,258.40                  | 0.00                                               | 461,258.40           | 538,741.60              |
| 01       | 0082 |             |            | Sector vista San fco. de 1,106.43 mts2 Calle principal y calle la dama                                              |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 700,196.00     | 700,196.00    | 234,054.00                      | 466,142.00             | 700,196.00                  | 0.00                                               | 700,196.00           | 0.00                    |
| 01       | 0083 |             |            | Frank Grullon (jose reyes arriba)afirmado calle 6 ,con un metraje de 700.04 mts2                                    |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 402,675.00     | 402,675.00    | 0.00                            | 402,675.00             | 402,675.00                  | 0.00                                               | 402,675.00           | 0.00                    |
| 01       | 0084 |             |            | Sector Mama Tingo Primera Etapa (calles Ricardo Rojas, Tancredo Vargas) con metraje 3,011 mts2                      |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,586,513.00   | 1,586,513.00  | 1,368,000.00                    | 218,513.00             | 1,586,513.00                | 0.00                                               | 1,586,513.00         | 0.00                    |
| 01       | 0085 |             |            | Sector mam tingo segunda etapaTancredo Vargas, continuacion mama tingo primera etapa , metraje de 2,101 mts 2       |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,000,000.00   | 1,000,000.00  | 918,180.00                      | 81,820.00              | 1,000,000.00                | 0.00                                               | 1,000,000.00         | 0.00                    |
| 01       | 0086 |             |            | Afirmado de 1,700.08 mts2 Espinola Primera etapa                                                                    |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 871,126.00     | 871,126.00    | 871,126.00                      | 0.00                   | 871,126.00                  | 0.00                                               | 871,126.00           | 0.00                    |
| 01       | 0087 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO                                                                   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 14,329,637.05  | 14,329,637.05 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 14,329,637.05           |
| 01       | 0088 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIVERSOS SECTORES                                                              |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 27,001,069.00  | 27,001,069.00 | 0.00                            | 4,083,916.00           | 4,083,916.00                | 0.00                                               | 4,083,916.00         | 22,917,153.00           |
| 01       | 0089 |             |            | AFIRMADOS EN DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO                                                                        |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 87,935,685.00  | 87,935,685.00 | 0.00                            | 26,832,746.94          | 26,832,746.94               | 0.00                                               | 26,832,746.94        | 61,102,938.06           |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7117 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                                                                                       | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                                                                                                    |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                                                                                  | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 02       |      |             |            | Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación                                                                                             |               |                       | 9,259,425.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 9,259,425.00        | 13,252,636.46  | 22,512,061.46 | 6,009,597.33                    | 4,682,826.42           | 10,692,423.75               | 0.00                                               | 10,692,423.75        | 11,819,637.71           |
| 02       | 0051 |             |            | Reconstrucción de 63.65 Mt2 de Aceras y 60.20 MI de Contenes y Reconstrucción de un baden en la Calle Uno con la Calle Ocho del Sector el Madrigal |               | 2                     | 456,647.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 456,647.00          | 0.00           | 456,647.00    | 68,497.00                       | 388,145.00             | 456,642.00                  | 0.00                                               | 456,642.00           | 5.00                    |
| 02       | 0052 |             |            | Reconstrucción de 340.10 Mt2 de Aceras y 190 MI de Contenes en la Iglesia Santa Rosa de Lima Entre la Calle Billini y la Calle Papi Olivier        |               | 2                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 200,000.00              |
| 02       | 0053 |             |            | Reconstrucción de 800 Mt2 de Aceras y 800 MI de Contenes en el Sector de los Maestros Tercera Y Cuarta Etapa (pp).                                 | X             | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 300,000.00              |
| 02       | 0054 |             |            | Reconstrucción de 444.36 Mt2 de Aceras y 501.50 MI de Contenes en el Sector Figueroa (pp).                                                         | X             | 2                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 200,000.00              |
| 02       | 0055 |             |            | Reconstrucción de 383.01 Mt2 de Aceras y 436.90 MI de Contenes en la Comunidad de Getsemaní (pp)                                                   | X             | 2                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 200,000.00              |
| 02       | 0056 |             |            | Reconstrucción de 488.82 Mt2 de Aceras y 530 MI de Contenes en la Urbanizacion Cordero Tejada (pp)                                                 | X             | 2                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 200,000.00              |
| 02       | 0057 |             |            | Reconstrucción de 287.22 Mt2 de Aceras y 301 MI de Contenes en el Sector Ensanche Aguila (pp)                                                      | X             | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 300,000.00              |
| 02       | 0058 |             |            | Reconstrucción de Once Badenes en el Sector los Rieles (pp)                                                                                        | X             | 2                     | 1,155,749.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,155,749.00        | 0.00           | 1,155,749.00  | 1,134,582.39                    | 21,166.56              | 1,155,748.95                | 0.00                                               | 1,155,748.95         | 0.05                    |
| 02       | 0059 |             |            | Reconstrucción de Siete Badenes en el Sector el Ciruelillo (pp)                                                                                    | X             | 2                     | 1,467,327.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,467,327.00        | 0.00           | 1,467,327.00  | 1,442,034.72                    | 25,292.08              | 1,467,326.80                | 0.00                                               | 1,467,326.80         | 0.20                    |
| 02       | 0060 |             |            | Reconstrucción de Cuatros Badenes en el Sector ventura Grullon Segunda Etapa (pp)                                                                  | X             | 2                     | 794,413.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 794,413.00          | 0.00           | 794,413.00    | 119,162.00                      | 675,251.00             | 794,413.00                  | 0.00                                               | 794,413.00           | 0.00                    |
| 02       | 0061 |             |            | Reconstrucción de Tres Badenes en el Sector Caonabo I (pp)                                                                                         | X             | 2                     | 508,463.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 508,463.00          | 0.00           | 508,463.00    | 76,269.00                       | 432,193.00             | 508,462.00                  | 0.00                                               | 508,462.00           | 1.00                    |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7117** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                                                         | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                                                                      |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                                                    | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 02       | 0062 |             |            | Reconstrucción de Diez Badenes en el Sector Ensanche Aguila                                                          |               | 2                     | 976,826.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 976,826.00          | 0.00           | 976,826.00    | 958,936.27                      | 17,889.73              | 976,826.00                  | 0.00                                               | 976,826.00           | 0.00                    |
| 02       | 0063 |             |            | Reconstrucción de Quince Badenes en Diferentes Puntos de la ciudad de San Francisco de Macoris                       |               | 2                     | 2,500,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,500,000.00        | 0.00           | 2,500,000.00  | 1,341,555.95                    | 1,158,444.05           | 2,500,000.00                | 0.00                                               | 2,500,000.00         | 0.00                    |
| 02       | 0064 |             |            | REMOZAMIENTO O SANACION DE CONTENES SALIDA SANTO DOMONGO Y OTRAS PARTES DE SAN FCO                                   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 948,578.46     | 948,578.46    | 868,560.00                      | 0.00                   | 868,560.00                  | 0.00                                               | 868,560.00           | 80,018.46               |
| 02       | 0065 |             |            | RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIVERSOS SECTORES                                                             |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 12,304,058.00  | 12,304,058.00 | 0.00                            | 1,964,445.00           | 1,964,445.00                | 0.00                                               | 1,964,445.00         | 10,339,613.00           |
| 11       |      |             |            | Construcción de infraestructuras Religiosas                                                                          |               |                       | 621,990.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 621,990.00          | 3,686,252.00   | 4,308,242.00  | 3,757,050.00                    | 401,191.00             | 4,158,241.00                | 0.00                                               | 4,158,241.00         | 150,001.00              |
| 11       | 0051 |             |            | Terminacion de la Capilla en la Calle San Jose No.14 del Sector Francisco Alberto Camaño los Grullones segunda Etapa |               | 2                     | 150,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 150,000.00          | 0.00           | 150,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 150,000.00              |
| 11       | 0052 |             |            | Construcción de un Medio Baño en la Capilla Jesus Resucitado en el Sector el Capacito (pp)                           | X             | 2                     | 471,990.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 471,990.00          | 0.00           | 471,990.00    | 70,798.00                       | 401,191.00             | 471,989.00                  | 0.00                                               | 471,989.00           | 1.00                    |
| 11       | 0053 |             |            | CONSTRUCCION DE UN TECHO EN HORMIGON ARMADO EN LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA EN LA CALLE IMBERT              |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,454,078.00   | 1,454,078.00  | 1,454,078.00                    | 0.00                   | 1,454,078.00                | 0.00                                               | 1,454,078.00         | 0.00                    |
| 11       | 0054 |             |            | CONSTRUCCION DE UNA VERJA PERIMETRAL EN LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD LA ALTAGRACIA SECTOR ESTANZUELA ABAJO 2024        |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,400,883.00   | 1,400,883.00  | 1,400,883.00                    | 0.00                   | 1,400,883.00                | 0.00                                               | 1,400,883.00         | 0.00                    |
| 11       | 0055 |             |            | CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA EN EL SECTOR LOS GRULLONES SEGUNDA ETAPA 2024                                            |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 831,291.00     | 831,291.00    | 831,291.00                      | 0.00                   | 831,291.00                  | 0.00                                               | 831,291.00           | 0.00                    |
| 12       |      |             |            | Reparación de infraestructuras Religiosas                                                                            |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 2,736,244.00   | 2,736,244.00  | 1,036,244.00                    | 0.00                   | 1,036,244.00                | 0.00                                               | 1,036,244.00         | 1,700,000.00            |
| 12       | 0051 |             |            | REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE UN MEDIO BAÑO EN LA CAPILLA SAN JUAN EN LA CALLE FABIO FIALLO                         |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,036,244.00   | 1,036,244.00  | 1,036,244.00                    | 0.00                   | 1,036,244.00                | 0.00                                               | 1,036,244.00         | 0.00                    |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7117 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

| Proyecto                                                                                                      | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                                                   | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |                | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                                               |      |             |            |                                                                                                                |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente        | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                                                                                                             | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                                              | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13   | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 12                                                                                                            | 0052 |             |            | REMOZAMIENTO DE LA CAPILLA SAN GERONIMO EN EL SECTOR LOS GRULLONES PRIMERA ETAPA PRIMERA ETAPA DE REMOZAMIENTO |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 800,000.00     | 800,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 800,000.00              |
| 12                                                                                                            | 0053 |             |            | REMOZAMIENTO DE LA CAPILLA NIÑO JESUS EN LA ERCILIA PEPIN RESPALDO SEIS (06) PRIMERA ETAPA DE REMOZAMIENTO     |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 600,000.00     | 600,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 600,000.00              |
| 12                                                                                                            | 0054 |             |            | REPARACION IGLESIA SECTOR GRULLON 2DA ETAPA(NIKEURY)                                                           |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 300,000.00     | 300,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 300,000.00              |
| Total Programa - 11                                                                                           |      |             |            |                                                                                                                |               |                       | 40,916,058.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 40,916,058.00       | 154,704,026.01 | 195,620,084.01 | 28,281,260.27                   | 47,261,198.42          | 75,542,458.69               | 0.00                                               | 75,542,458.69        | 120,077,625.32          |
| Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales                                |      |             |            |                                                                                                                |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |                |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes. |      |             |            |                                                                                                                |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |                |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| 01                                                                                                            |      |             |            | Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales                                     |               |                       | 2,191,320.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,191,320.00        | 800,000.00     | 2,991,320.00   | 283,697.00                      | 1,191,483.00           | 1,475,180.00                | 0.00                                               | 1,475,180.00         | 1,516,140.00            |
| 01                                                                                                            | 0052 |             |            | Construcción de una Glorieta en el Parque del Sector Los Prados (pp)                                           | X             | 2                     | 1,010,309.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,010,309.00        | 0.00           | 1,010,309.00   | 151,546.00                      | 858,762.00             | 1,010,308.00                | 0.00                                               | 1,010,308.00         | 1.00                    |
| 01                                                                                                            | 0053 |             |            | Construcción de 115 MI de Encajonamiento Cerrado en el Sector Gregorio Luperon Segunda Etapa (pp)              | X             | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 300,000.00              |
| 01                                                                                                            | 0054 |             |            | Contruccion de encajonamiento cerrado en la comunidad de guiza                                                 |               | 2                     | 601,910.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 601,910.00          | 0.00           | 601,910.00     | 90,286.00                       | 0.00                   | 90,286.00                   | 0.00                                               | 90,286.00            | 511,624.00              |
| 01                                                                                                            | 0055 |             |            | Construccion de escalones y acondicionamiento en el sector ciruelillos                                         |               | 2                     | 279,101.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 279,101.00          | 0.00           | 279,101.00     | 41,865.00                       | 237,235.00             | 279,100.00                  | 0.00                                               | 279,100.00           | 1.00                    |
| 01                                                                                                            | 0056 |             |            | COLOCACION DE TECHOS A LA ESTACION DE LIMPIA BOTAS                                                             |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 800,000.00     | 800,000.00     | 0.00                            | 95,486.00              | 95,486.00                   | 0.00                                               | 95,486.00            | 704,514.00              |
| 03                                                                                                            |      |             |            | Construcción de instalaciones recreativas                                                                      |               |                       | 4,722,492.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 4,722,492.00        | 0.00           | 4,722,492.00   | 89,075.00                       | 2,341,912.00           | 2,430,987.00                | 0.00                                               | 2,430,987.00         | 2,291,505.00            |
| 03                                                                                                            | 0051 |             |            | Remozamiento en el sector Abreu                                                                                |               | 2                     | 722,492.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 722,492.00          | 0.00           | 722,492.00     | 89,075.00                       | 199,910.00             | 288,985.00                  | 0.00                                               | 288,985.00           | 433,507.00              |
| 03                                                                                                            | 0052 |             |            | Parque en el sector mama tingo segunda etapa                                                                   |               | 2                     | 4,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 4,000,000.00        | 0.00           | 4,000,000.00   | 0.00                            | 2,142,002.00           | 2,142,002.00                | 0.00                                               | 2,142,002.00         | 1,857,998.00            |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7117 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                                                                        | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                                                                                     |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                                                                   | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 04       |      |             |            | Reparación de instalaciones recreativas                                                                                             |               |                       | 20,906,905.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 20,906,905.00       | 1,628,060.00   | 22,534,965.00 | 3,230,605.00                    | 12,904,034.00          | 16,134,639.00               | 0.00                                               | 16,134,639.00        | 6,400,326.00            |
| 04       | 0051 |             |            | Remozamiento del Parque del Sector Espinola                                                                                         |               | 2                     | 379,263.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 379,263.00          | 74,703.00      | 453,966.00    | 68,095.00                       | 55,369.00              | 123,464.00                  | 0.00                                               | 123,464.00           | 330,502.00              |
| 04       | 0052 |             |            | Remozamiento del Parque Infantil del Estadio julian Javier de San francisco de Macoris                                              |               | 2                     | 1,095,241.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,095,241.00        | -251,104.00    | 844,137.00    | 125,592.00                      | 711,686.00             | 837,278.00                  | 0.00                                               | 837,278.00           | 6,859.00                |
| 04       | 0053 |             |            | Remozamiento del Parque Infantil de la Villa Olimpica                                                                               |               | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 320,342.00     | 620,342.00    | 74,441.00                       | 169,608.00             | 244,049.00                  | 0.00                                               | 244,049.00           | 376,293.00              |
| 04       | 0054 |             |            | Remozamiento del Parque Infantil de los Maestros                                                                                    |               | 2                     | 985,412.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 985,412.00          | -474,692.00    | 510,720.00    | 102,144.00                      | 0.00                   | 102,144.00                  | 0.00                                               | 102,144.00           | 408,576.00              |
| 04       | 0055 |             |            | Remozamiento del Parque los Martires Salida a Santo Domingo                                                                         |               | 2                     | 374,893.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 374,893.00          | 466,837.00     | 841,730.00    | 114,248.00                      | 727,482.00             | 841,730.00                  | 0.00                                               | 841,730.00           | 0.00                    |
| 04       | 0056 |             |            | Remozamiento del Parque del Sector los Rieles                                                                                       |               | 2                     | 1,933,035.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,933,035.00        | -444,257.00    | 1,488,778.00  | 220,001.00                      | 1,246,673.00           | 1,466,674.00                | 0.00                                               | 1,466,674.00         | 22,104.00               |
| 04       | 0057 |             |            | Remozamiento del Parque Caperuza I                                                                                                  |               | 2                     | 729,302.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 729,302.00          | -523,798.00    | 205,504.00    | 30,826.00                       | 174,678.00             | 205,504.00                  | 0.00                                               | 205,504.00           | 0.00                    |
| 04       | 0058 |             |            | Remozamiento del Parque la Fortuna                                                                                                  |               | 2                     | 1,093,918.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,093,918.00        | -608,027.00    | 485,891.00    | 52,531.00                       | 297,677.00             | 350,208.00                  | 0.00                                               | 350,208.00           | 135,683.00              |
| 04       | 0059 |             |            | Remozamiento del Parque Caperuza II                                                                                                 |               | 2                     | 1,091,511.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,091,511.00        | -276,281.00    | 815,230.00    | 122,285.00                      | 692,945.00             | 815,230.00                  | 0.00                                               | 815,230.00           | 0.00                    |
| 04       | 0060 |             |            | Remozamiento del parque los ciruelos                                                                                                |               | 2                     | 879,327.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 879,327.00          | -61,669.00     | 817,658.00    | 163,532.00                      | 654,126.00             | 817,658.00                  | 0.00                                               | 817,658.00           | 0.00                    |
| 04       | 0061 |             |            | Remozamiento del Parque Infantil del sector el madrigal                                                                             |               | 2                     | 463,224.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 463,224.00          | 0.00           | 463,224.00    | 69,484.00                       | 0.00                   | 69,484.00                   | 0.00                                               | 69,484.00            | 393,740.00              |
| 04       | 0062 |             |            | Romozamiento del parque villa olimpica paseo de los profesores                                                                      |               | 2                     | 869,314.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 869,314.00          | 977,362.00     | 1,846,676.00  | 221,601.00                      | 1,625,075.00           | 1,846,676.00                | 0.00                                               | 1,846,676.00         | 0.00                    |
| 04       | 0063 |             |            | Remozamiento del Boulevard de la ave. libertad salida a nagua desde la entrada de la urb jennifer hasta el parqueo katelyn car wash |               | 2                     | 2,394,349.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,394,349.00        | 0.00           | 2,394,349.00  | 359,152.00                      | 539,330.00             | 898,482.00                  | 0.00                                               | 898,482.00           | 1,495,867.00            |
| 04       | 0064 |             |            | Remozamiento de boulevard ave. libertad por la rivera despues del puente hasta la entrada ensanche aguila                           |               | 2                     | 2,442,504.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,442,504.00        | 0.00           | 2,442,504.00  | 366,376.00                      | 2,076,128.00           | 2,442,504.00                | 0.00                                               | 2,442,504.00         | 0.00                    |
| 04       | 0065 |             |            | Remozamiento del boulevard de la ave. liberta de la salida a nagua bomba negrin la entrada de la urb jennifer                       |               | 2                     | 3,006,750.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,006,750.00        | 0.00           | 3,006,750.00  | 451,012.00                      | 1,144,422.00           | 1,595,434.00                | 0.00                                               | 1,595,434.00         | 1,411,316.00            |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7117 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

| Proyecto                                                        | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                                                 | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|-----------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                 |      |             |            |                                                                                                              |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                                                               | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                                            | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 04                                                              | 0066 |             |            | Remozamiento del boulevard por el ensache aguila hasta la pizzeria little cesar                              |               | 2                     | 1,768,862.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,768,862.00        | 442,215.00     | 2,211,077.00  | 353,772.00                      | 1,857,305.00           | 2,211,077.00                | 0.00                                               | 2,211,077.00         | 0.00                    |
| 04                                                              | 0067 |             |            | Remodelacion parque la fortuna, luces, pintura y arbolizacion                                                | X             | 2                     | 1,100,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,100,000.00        | 0.00           | 1,100,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,100,000.00            |
| 04                                                              | 0068 |             |            | REMOZAMIENTO PARQUE LOS ANDUJAR                                                                              |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 750,973.00     | 750,973.00    | 150,195.00                      | 600,778.00             | 750,973.00                  | 0.00                                               | 750,973.00           | 0.00                    |
| 04                                                              | 0069 |             |            | REMOZAMIENTO PARQUE ENSANCHE DUARTE                                                                          |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 173,280.00     | 173,280.00    | 25,992.00                       | 0.00                   | 25,992.00                   | 0.00                                               | 25,992.00            | 147,288.00              |
| 04                                                              | 0070 |             |            | REMOZAMIENTO PARQUE AVION (VENTURA SIMO)                                                                     |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 389,120.00     | 389,120.00    | 58,368.00                       | 330,752.00             | 389,120.00                  | 0.00                                               | 389,120.00           | 0.00                    |
| 04                                                              | 0071 |             |            | REMOZAMIENTO PARQUE DEL SECTOR LA PANGOLA                                                                    |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 251,104.00     | 251,104.00    | 37,666.00                       | 0.00                   | 37,666.00                   | 0.00                                               | 37,666.00            | 213,438.00              |
| 04                                                              | 0072 |             |            | REMOZAMIENTO PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR VISTA AL VALLE (EL TANQUE DE AGUA)                                 |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 232,256.00     | 232,256.00    | 34,838.00                       | 0.00                   | 34,838.00                   | 0.00                                               | 34,838.00            | 197,418.00              |
| 04                                                              | 0073 |             |            | REMOZAMIENTO PARQUEL EN EL SECTOR VISTA AL VALLE (ESQUINA CALIENTE)                                          |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 189,696.00     | 189,696.00    | 28,454.00                       | 0.00                   | 28,454.00                   | 0.00                                               | 28,454.00            | 161,242.00              |
| Total Producto - 3                                              |      |             |            |                                                                                                              |               |                       | 27,820,717.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 27,820,717.00       | 2,428,060.00   | 30,248,777.00 | 3,603,377.00                    | 16,437,429.00          | 20,040,806.00               | 0.00                                               | 20,040,806.00        | 10,207,971.00           |
| Total Programa - 12                                             |      |             |            |                                                                                                              |               |                       | 27,820,717.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 27,820,717.00       | 2,428,060.00   | 30,248,777.00 | 3,603,377.00                    | 16,437,429.00          | 20,040,806.00               | 0.00                                               | 20,040,806.00        | 10,207,971.00           |
| Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios |      |             |            |                                                                                                              |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |               |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios  |      |             |            |                                                                                                              |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |               |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| 04                                                              |      |             |            | Reparación de infraestructuras Fúnebres Religiosas                                                           |               |                       | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 1,491,106.00   | 1,791,106.00  | 581,519.00                      | 991,088.00             | 1,572,607.00                | 0.00                                               | 1,572,607.00         | 218,499.00              |
| 04                                                              | 0051 |             |            | Remozamiento de la Funeraria Municipal en la Calle Colon Esquina Restauracion de este Ayuntamiento Municipal |               | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00    | 174,898.00                      | 0.00                   | 174,898.00                  | 0.00                                               | 174,898.00           | 125,102.00              |
| 04                                                              | 0052 |             |            | REMOZAMIENTO FUNERARIA MUNICIPAL                                                                             |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 991,106.00     | 991,106.00    | 0.00                            | 991,088.00             | 991,088.00                  | 0.00                                               | 991,088.00           | 18.00                   |
| 04                                                              | 0053 |             |            | REMOZAMIENTO FUNERARIA RIVERA DEL JAYA                                                                       |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 500,000.00     | 500,000.00    | 406,621.00                      | 0.00                   | 406,621.00                  | 0.00                                               | 406,621.00           | 93,379.00               |



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7117 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

| Proyecto                                                                                       | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                                                                                                     | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                                |      |             |            |                                                                                                                                                                  |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                                                                                              | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                                                                                                | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| Total Producto - 2                                                                             |      |             |            |                                                                                                                                                                  |               |                       | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 1,491,106.00   | 1,791,106.00  | 581,519.00                      | 991,088.00             | 1,572,607.00                | 0.00                                               | 1,572,607.00         | 218,499.00              |
| Total Programa - 14                                                                            |      |             |            |                                                                                                                                                                  |               |                       | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 1,491,106.00   | 1,791,106.00  | 581,519.00                      | 991,088.00             | 1,572,607.00                | 0.00                                               | 1,572,607.00         | 218,499.00              |
| Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria                                   |      |             |            |                                                                                                                                                                  |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |               |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte |      |             |            |                                                                                                                                                                  |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |               |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| 01                                                                                             |      |             |            | Construcción de Instalaciones deportivas                                                                                                                         |               |                       | 17,875,118.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 17,875,118.00       | 2,811,452.00   | 20,686,570.00 | 2,600,886.00                    | 11,598,057.00          | 14,198,943.00               | 0.00                                               | 14,198,943.00        | 6,487,627.00            |
| 01                                                                                             | 0051 |             |            | Construccion de una Grada en el Play de la Yaguiza                                                                                                               |               | 2                     | 343,024.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 343,024.00          | 0.00           | 343,024.00    | 51,454.00                       | 291,570.00             | 343,024.00                  | 0.00                                               | 343,024.00           | 0.00                    |
| 01                                                                                             | 0052 |             |            | Construccion de un espacio de practica , contruccion de una grada , construccion de bascstop,,construccion pared perimetral en el Play de la Comunidad de Madeja |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,000,000.00            |
| 01                                                                                             | 0053 |             |            | Construccion de Dos Gradas, Construccion de Dos Dugout, Construcción Backstop, Construccion Pared Perimetral, Parqueo en el Play del Sector los Rieles           |               | 2                     | 4,358,030.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 4,358,030.00        | 0.00           | 4,358,030.00  | 871,606.00                      | 3,486,424.00           | 4,358,030.00                | 0.00                                               | 4,358,030.00         | 0.00                    |
| 01                                                                                             | 0054 |             |            | Construccion de una Gradas y Construcción de un Medio Baño, en el Play Liga Santa Luisa del sector Villa Real                                                    |               | 2                     | 2,500,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,500,000.00        | -871,126.00    | 1,628,874.00  | 244,331.00                      | 1,384,543.00           | 1,628,874.00                | 0.00                                               | 1,628,874.00         | 0.00                    |
| 01                                                                                             | 0055 |             |            | Construcción de un Backstop en la Comunidad Toribio Camilo                                                                                                       |               | 2                     | 2,024,760.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,024,760.00        | 0.00           | 2,024,760.00  | 303,714.00                      | 1,721,046.00           | 2,024,760.00                | 0.00                                               | 2,024,760.00         | 0.00                    |
| 01                                                                                             | 0056 |             |            | Construccion de una Cancha, Junta de vecino Jardines de la Comunidad las Cejas                                                                                   |               | 2                     | 2,554,730.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,554,730.00        | -569,287.00    | 1,985,443.00  | 297,816.00                      | 0.00                   | 297,816.00                  | 0.00                                               | 297,816.00           | 1,687,627.00            |
| 01                                                                                             | 0057 |             |            | Construccion de una Verja perimetral en Malla Ciclonica de una Cancha en el sector Vista Linda (pp)                                                              | X             | 2                     | 1,594,574.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,594,574.00        | 0.00           | 1,594,574.00  | 239,186.00                      | 1,355,388.00           | 1,594,574.00                | 0.00                                               | 1,594,574.00         | 0.00                    |
| 01                                                                                             | 0058 |             |            | Construccion de una Cancha, en el Sector Mama Tingo de Vista al Valle                                                                                            |               | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 500,000.00              |
| 01                                                                                             | 0059 |             |            | Techado cancha julian javier                                                                                                                                     |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,000,000.00            |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7117 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                                                                                            | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                                                                                                         |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                                                                                       | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 01       | 0060 |             |            | Construccion de un espacio de practica, Construccion de una Grada, construccion bacstop, Construccion pared perimetral en el play del sector de Hatillo |               | 2                     | 2,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,000,000.00        | 343,509.00     | 2,343,509.00  | 351,526.00                      | 1,991,983.00           | 2,343,509.00                | 0.00                                               | 2,343,509.00         | 0.00                    |
| 01       | 0061 |             |            | CANCHA ABIERTA, CON GRADA EN EL ESTADO JULIAN JAVIER                                                                                                    |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,300,000.00   | 1,300,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,300,000.00            |
| 01       | 0062 |             |            | CANCHA SANTA LUISA (PRIMO)                                                                                                                              |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,000,000.00   | 1,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,000,000.00            |
| 01       | 0063 |             |            | CONSTRUCCION DE UNA CANCHA MIXTA EN LACOMUNIDAD DE LOS ARROYOS                                                                                          |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,608,356.00   | 1,608,356.00  | 241,253.00                      | 1,367,103.00           | 1,608,356.00                | 0.00                                               | 1,608,356.00         | 0.00                    |
| 02       |      |             |            | Reparación de Instalaciones Deportivas                                                                                                                  |               |                       | 5,070,680.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,070,680.00        | 2,509,515.00   | 7,580,195.00  | 893,003.00                      | 5,304,986.00           | 6,197,989.00                | 0.00                                               | 6,197,989.00         | 1,382,206.00            |
| 02       | 0052 |             |            | Remozamiento del Play, Cancha, Club, en el Sector de Vista al Valle                                                                                     |               | 2                     | 2,984,174.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,984,174.00        | 0.00           | 2,984,174.00  | 447,626.00                      | 2,536,547.00           | 2,984,173.00                | 0.00                                               | 2,984,173.00         | 1.00                    |
| 02       | 0053 |             |            | Remozamiento de la Cancha de los Maestros Tercera Etapa                                                                                                 |               | 2                     | 586,506.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 586,506.00          | 0.00           | 586,506.00    | 60,120.00                       | 340,680.00             | 400,800.00                  | 0.00                                               | 400,800.00           | 185,706.00              |
| 02       | 0054 |             |            | Reconstruccion de una Cancha Mixta y Construccion de una Grada en el Sector Mirabel                                                                     |               | 2                     | 1,500,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,500,000.00        | -1,003,503.00  | 496,497.00    | 62,902.00                       | 356,443.00             | 419,345.00                  | 0.00                                               | 419,345.00           | 77,152.00               |
| 02       | 0055 |             |            | REMOZAMIENTO EN LA CANCHA RIVERA DEL JAYA                                                                                                               |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 556,773.00     | 556,773.00    | 46,821.00                       | 509,951.00             | 556,772.00                  | 0.00                                               | 556,772.00           | 1.00                    |
| 02       | 0056 |             |            | REMOZAMIENTO EN LA CANCHA MIRABEL                                                                                                                       |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 419,346.00     | 419,346.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 419,346.00              |
| 02       | 0057 |             |            | REMOZAMIENTO EN LA CANCHA BIJAO                                                                                                                         |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 700,000.00     | 700,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 700,000.00              |
| 02       | 0058 |             |            | REMOZAMIENTO DEL PLAY CENTRO DEPORTIVO LIGA ERCILIA PEPIN EN LA CALLE CRISTINO ZENO                                                                     |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 986,958.00     | 986,958.00    | 148,043.00                      | 838,915.00             | 986,958.00                  | 0.00                                               | 986,958.00           | 0.00                    |
| 02       | 0059 |             |            | REMOZAMIENTO CANCHA MIXTA DIEGO ALCOLA, SECTOR LOS RIELES                                                                                               |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 569,287.00     | 569,287.00    | 85,393.00                       | 483,894.00             | 569,287.00                  | 0.00                                               | 569,287.00           | 0.00                    |
| 02       | 0060 |             |            | REMOZAMIENTO CANCHA SECTOR LA GUAZUMA, EL LOROZO                                                                                                        |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 280,654.00     | 280,654.00    | 42,098.00                       | 238,556.00             | 280,654.00                  | 0.00                                               | 280,654.00           | 0.00                    |
| 03       |      |             |            | Construcción de infraestructuras culturales y educativas                                                                                                |               |                       | 600,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 600,000.00          | 15,600,143.00  | 16,200,143.00 | 0.00                            | 2,545,874.00           | 2,545,874.00                | 0.00                                               | 2,545,874.00         | 13,654,269.00           |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7117 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

| Proyecto                                                                                          | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                                                                  | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                                   |      |             |            |                                                                                                                               |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                                                                                                 | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                                                             | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 03                                                                                                | 0051 |             |            | Construcción de un Centro Comunal en la Comunidad de la Piragua                                                               |               | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 300,000.00              |
| 03                                                                                                | 0052 |             |            | Construcción de una Verja Perimetral y Construcción de una Cocina en el Centro Comunal de la Comunidad Hatillo San Diego (pp) | X             | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 300,000.00              |
| 03                                                                                                | 0053 |             |            | CONSTRUCCION DE UN CENTRO TECNOLÓGICO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL CLUB JUNTA DE VECINOS NUEVA LUZ EN ELSECTOR LOS GRULLONES       |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,435,387.50   | 1,435,387.50  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,435,387.50            |
| 03                                                                                                | 0054 |             |            | CONSTRUCCION DE UN CENTRO TECNOLÓGICO EN EL CLUB JOSE FRANCISCO AIBERTO CAMAÑO , CALLE SAN JOSE No. 7 SECTOR LOS GRULLONES    |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,435,387.50   | 1,435,387.50  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,435,387.50            |
| 03                                                                                                | 0055 |             |            | CONSTRUCCION DE CENTROS COMUNALES EN DIVERSOS SECTORES                                                                        |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 12,729,368.00  | 12,729,368.00 | 0.00                            | 2,545,874.00           | 2,545,874.00                | 0.00                                               | 2,545,874.00         | 10,183,494.00           |
| 04                                                                                                |      |             |            | Reparación infraestructuras culturales y educativas                                                                           |               |                       | 1,164,207.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,164,207.00        | 0.00           | 1,164,207.00  | 129,631.00                      | 734,576.00             | 864,207.00                  | 0.00                                               | 864,207.00           | 300,000.00              |
| 04                                                                                                | 0051 |             |            | Remozamientó del Club San Juan en la Calle Primera Esquina Calle Cuatro del Sector Ugamba (pp)                                | X             | 2                     | 864,207.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 864,207.00          | 0.00           | 864,207.00    | 129,631.00                      | 734,576.00             | 864,207.00                  | 0.00                                               | 864,207.00           | 0.00                    |
| 04                                                                                                | 0052 |             |            | Remodelación del Centro Comunal las Mercedes en el Sector Figueroa(pp)                                                        | X             | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 300,000.00              |
| Total Producto - 2                                                                                |      |             |            |                                                                                                                               |               |                       | 24,710,005.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 24,710,005.00       | 20,921,110.00  | 45,631,115.00 | 3,623,520.00                    | 20,183,493.00          | 23,807,013.00               | 0.00                                               | 23,807,013.00        | 21,824,102.00           |
| Total Programa - 15                                                                               |      |             |            |                                                                                                                               |               |                       | 24,710,005.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 24,710,005.00       | 20,921,110.00  | 45,631,115.00 | 3,623,520.00                    | 20,183,493.00          | 23,807,013.00               | 0.00                                               | 23,807,013.00        | 21,824,102.00           |
| Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente |      |             |            |                                                                                                                               |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |               |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| 03                                                                                                |      |             |            | Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente                                               |               |                       | 430,220.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 430,220.00          | 46,586,722.20  | 47,016,942.20 | 5,167,945.00                    | 15,882,174.00          | 21,050,119.00               | 0.00                                               | 21,050,119.00        | 25,966,823.20           |
| 03                                                                                                | 0051 |             |            | Colocacion de 6.40 Ml de Alcantarilla 24" en el Sector Villa Real                                                             |               | 2                     | 130,220.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 130,220.00          | 0.00           | 130,220.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 130,220.00              |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7117 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

| Proyecto            | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                                        | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |                | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------|------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                     |      |             |            |                                                                                                     |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente        | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                   | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                                   | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13   | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 03                  | 0052 |             |            | Construcción de 600 MI de Canaleta en la Comunidad la Yaguiza (PP)                                  | X             | 2                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 300,000.00              |
| 03                  | 0053 |             |            | CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE AGUA DE 12,000GLS EN LA COMUNIDAD DE ATABALERO 202                     |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,141,471.00   | 1,141,471.00   | 1,117,852.00                    | 0.00                   | 1,117,852.00                | 0.00                                               | 1,117,852.00         | 23,619.00               |
| 03                  | 0054 |             |            | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL CALLEJON DEL SILENCIO                                |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,500,000.00   | 1,500,000.00   | 888,896.00                      | 609,635.00             | 1,498,531.00                | 0.00                                               | 1,498,531.00         | 1,469.00                |
| 03                  | 0055 |             |            | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL , SEGUNDO ETAPA DEL CALLEJOS EL SILENCIO PLUVIAL         |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 3,441,837.00   | 3,441,837.00   | 1,711,170.00                    | 1,728,951.00           | 3,440,121.00                | 0.00                                               | 3,440,121.00         | 1,716.00                |
| 03                  | 0056 |             |            | SOLUCION PLUVIAL IMBORNALES, CONSTRUCCION DE CASA,ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR BARRIO PUERTO RICO |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 3,237,487.20   | 3,237,487.20   | 1,450,027.00                    | 1,747,635.00           | 3,197,662.00                | 0.00                                               | 3,197,662.00         | 39,825.20               |
| 03                  | 0059 |             |            | CONSTRUCCION DE SISTEMA PLUVIAL EN DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO                                  |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 37,265,927.00  | 37,265,927.00  | 0.00                            | 11,795,953.00          | 11,795,953.00               | 0.00                                               | 11,795,953.00        | 25,469,974.00           |
| Total Programa - 17 |      |             |            |                                                                                                     |               |                       | 430,220.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 430,220.00          | 46,586,722.20  | 47,016,942.20  | 5,167,945.00                    | 15,882,174.00          | 21,050,119.00               | 0.00                                               | 21,050,119.00        | 25,966,823.20           |
| Total General RD\$  |      |             |            |                                                                                                     |               |                       | 94,177,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 94,177,000.00       | 226,131,024.21 | 320,308,024.21 | 41,257,621.27                   | 100,755,382.42         | 142,013,003.69              | 0.00                                               | 142,013,003.69       | 178,295,020.52          |

