

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7258** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Las Lagunas Abajo (Moca)**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                                | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                                             |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                           | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 01       |      |             |            | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos                                               |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 7,410,704.33   | 7,410,704.33 | 164,257.50                      | 7,200,288.00           | 7,364,545.50                | 0.00                                               | 7,364,545.50         | 46,158.83               |
| 01       | 0051 |             |            | AMPLIACION DE PUENTE EN EL SECTOR LA FINCA                                                  |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 584,000.00     | 584,000.00   | 18,392.50                       | 558,872.00             | 577,264.50                  | 0.00                                               | 577,264.50           | 6,735.50                |
| 01       | 0052 |             |            | CONSTRUCCION DE BADEN EN CANTA RANA, LAS LAGUNAS                                            |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 145,865.00     | 145,865.00   | 145,865.00                      | 0.00                   | 145,865.00                  | 0.00                                               | 145,865.00           | 0.00                    |
| 01       | 0053 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS PARAJES DE LAS ALGUNAS                       |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 4,555,403.29   | 4,555,403.29 | 0.00                            | 4,516,416.00           | 4,516,416.00                | 0.00                                               | 4,516,416.00         | 38,987.29               |
| 01       | 0054 |             |            | CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON EN LA ENTRADA EL BOLSILLO, BOCA FERREA                         |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 2,125,436.04   | 2,125,436.04 | 0.00                            | 2,125,000.00           | 2,125,000.00                | 0.00                                               | 2,125,000.00         | 436.04                  |
| 02       |      |             |            | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación                                      |               |                       | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 53,382.00      | 1,053,382.00 | 536,642.00                      | 515,952.00             | 1,052,594.00                | 0.00                                               | 1,052,594.00         | 788.00                  |
| 02       | 0051 |             |            | REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO LAS LAGUNAS ABAJO, MOCA |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 53,382.00      | 1,053,382.00 | 536,642.00                      | 515,952.00             | 1,052,594.00                | 0.00                                               | 1,052,594.00         | 788.00                  |
| 07       |      |             |            | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares       |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 6,500,000.00   | 6,500,000.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 6,500,000.00            |
| 07       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA FUNERARIA EN EL DISTRITO DE LAS LAGUNAS              |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 6,500,000.00   | 6,500,000.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 6,500,000.00            |
| 11       |      |             |            | Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales                    |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 2,360,656.64   | 2,360,656.64 | 0.00                            | 2,360,656.00           | 2,360,656.00                | 0.00                                               | 2,360,656.00         | 0.64                    |
| 11       | 0051 |             |            | CONTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN LA LOMITA                                                |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 2,360,656.64   | 2,360,656.64 | 0.00                            | 2,360,656.00           | 2,360,656.00                | 0.00                                               | 2,360,656.00         | 0.64                    |
| 15       |      |             |            | Construcción en Cementerios                                                                 |               |                       | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | -200,000.00    | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 15       | 0051 |             |            | AMPLIACION DEL CEMENTERIO DISTRITAL DE LAS LAGUNAS DE MOCA                                  |               | 2                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | -200,000.00    | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 23       |      |             |            | Instalaciones, Colocación Eléctricas                                                        |               |                       | 154,396.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 154,396.00          | -48,796.00     | 105,600.00   | 26,000.00                       | 79,600.00              | 105,600.00                  | 0.00                                               | 105,600.00           | 0.00                    |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

| Código del Capítulo: <b>7258</b> |      |             |            | Denominación: <b>Junta de Distrito Municipal de Las Lagunas Abajo (Moca)</b>      |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |               |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
|----------------------------------|------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Proyecto                         | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                      | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|                                  |      |             |            |                                                                                   |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                                | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                 | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 23                               | 0051 |             |            | COLOCACION DE LAMPARAS EN DISTINTOS SECTORES DEL DISTRITO LAS LAGUNAS ABAJO, MOCA |               | 2                     | 154,396.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 154,396.00          | -48,796.00     | 105,600.00    | 26,000.00                       | 79,600.00              | 105,600.00                  | 0.00                                               | 105,600.00           | 0.00                    |
| Total General RD\$               |      |             |            |                                                                                   |               |                       | 1,354,396.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,354,396.00        | 16,075,946.97  | 17,430,342.97 | 726,899.50                      | 10,156,496.00          | 10,883,395.50               | 0.00                                               | 10,883,395.50        | 6,546,947.47            |

*Le Paloma Garcia*

Preparado por

*Angela M. Zayas*

Revisado por

*[Signature]*

Aprobado por

