



Despacho de la Alcaldesa

Lunes 16 de febrero 2026
Santo Domingo Norte, R.D.

BG/ASDN- 1131

Honorable Señor

Lic. Nelson Nuñez

Presidente Federación Dominicana de Municipio

Su Despacho.-

Via : Licda. Sergia Santiago
Coordinadora de la Región Ozama, FEDOMU.

**Asunto : Remisión Informe sobre el nivel de avance de las obras del 4to trimestre
2025 del Presupuesto Participativo Municipal.**

Distinguido Presidente:

Por medio de la presente, tenemos a bien remitirles el informe sobre el nivel de avance de las obras del Presupuesto Participativo Municipal 2025 4to trimestre.

Anexo, correspondiente sobre las obras realizadas por PPM, para los fines de conocimiento y los procedimientos que consideren pertinentes.

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente y quedamos a su disposición para cualquier información adicional que sea requerida.

Sin otro particular, se despide,


Licda. Betty Gerónimo
Alcaldesa
Ayuntamiento Santo Domingo Norte





PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 9/2/2026

Nivel de avance de las obras del PPM 2025 (4to Trimestre)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS (Concluida/en proceso/iniciada/no iniciado)
				40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE CONTENES, BADENES Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLE	CALLE PRINCIPAL LOS PINOS SECTOR URBANIZACION LOS PINOS, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	4,216,193.19				X	TERMINADA
2	CONSTRUCCION DE CONETENES	CALLE PRINCIPAL EN CEUTA, CONCLUYENDO EL RECORRIDO EN DIFERENTES PUNTOS DEL SECTOR, VILLA MELLA SUR, SANTO DOMINGO NORTE	4,191,041.84				X	TERMINADA
3	CONSTRUCCION DE COTENES Y BADENES	EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR EL MAJAGUAL, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE	3,308,581.62				X	TERMINADA
4	COSNTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y BACHEO	URBANIZACION LAS DAMAS, SABANA PERDIDA SUR, SANTO DOMIINGO NORTE	4,467,344.19				X	TERMINADA
5	CONSTRUCCION DE CONTENES, BADENES Y PEATONES	LOS RESTAURADORES DETRÁS DEL CLUB DE AJEDREZ, EN LOS MULTIS NUEVOS, EN LA AVENIDA SANCHEZ, LOS GUARICANOS, SANTO DOMINGO NORTE	4,548,296.52				X	TERMINADA
6	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES	DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LOS PALMARES DEL LICEY, ZONA RURAL, SANTO DOMINGO NORTE	3,787,717.54				X	TERMINADA

7	CONSTRUCCION DE CONETENES	SECTOR MATA GORDA ARRIBA, ZONA RURAL, SANTO DOMINGO	3,987,011.94				X	TERMINADA
8	CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL EN VIETNAM, NUEVO ORIENTE, VILLA MELLA	SECTOR VIETNAM, NUEVO ORIENTE, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	3,983,761.71				X	TERMINADA
9	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, ALCANTARILLA Y PEATONES	EN LA CALLE 3, KM 10, BARRIO NUEVO, VILLA MELLA	3,920,460.79				X	TERMINADA
10	CONSTRUCCION DE PEATONES	BARRIO NUEVO, SABANA PERDIDA (CONTINUACION DE ARREGLO) SANTO DOMINGO NORTE	4,412,924.93				X	TERMINADA
11	CONSTRUCCION DE POZOS Y SANEAMIENTO DE CAÑADA	CALLE ALFREDO PEREZ VARGAS Y CAÑADA ALFREDO PEREZ VARGAS, SECTOR LUIS MANUEL CARABALLO III, SABANA PERDIDA	4,339,360.72				X	TERMINADA
12	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LA CAÑADA DE PONCE	PONCE GUARICANO	4,340,892.65				X	ENVIADO A JURIDICA PARA RESCINSION DE CONTRATO
13	CONSTRUCCION DE BANDENES, REGISTROS ACONDICIONAMIENTO, FILTRANTES Y CONTENES Y CONTENES	EN LAS CALLES OVANDO, MARTINA ALONZO, HIGUEY PRIMERA, HENRY MORDAN, DUARTE JACOBO MAJLUTA SECTRO ARQUEANOS VILLA MELLA NORTE (OBRA)	4,214,874.14			X		80% EN EJECUCION
14	CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL REMANZO CASA	SECTOR REMANZO CASA VILLA MELLA NORTE (OBRA)	4,123,546.29	X				INICIADA
15	INSTALACIONES ELECTREICAS	EN ALGUNAS E INSTALACIONES EN INSTALACIONES DE POZOS EN PONCE GUARICANO (OBRA)	4,479,966.84			X		88% EN EJECUCION
16	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	EN LA CALLE LOS CEDROS, RESIDENCIAL MONTE REY 3 SABANA PERDIDA (OBRA)	4,261,812.43	X				30% EN EJECUCION
17	CONSTRUCCION DE CONTENES E	EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR CRUZ GRANDE PARAISO VILLA LAURA (OBRA)	4,218,361.21	X				30% EN EJECUCION
18	CONSTRUNCION DE PEATONES	C1 Y ADYACENTE C1 LOTES Y SERVICIOS, SABAN PERDIDA. (OBRA)	2,872,313.20				X	TERMINADA



ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2025 (4to trimestre).

1- Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo año 2025.

Estado de situación de las obras	Cantidad de obras	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	15	95 %
Obras en Proceso	02	4 %
Obras Pendientes	01	01 %
Total	18	100 %

2- Balance de ejecución del volumen del fondo de disponibilidad financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$:	Monto de las obras ejecutadas	Diferencia de Inversion Ejecutada y el FDF	Porcentaje Ejecucion de
100,000,000	98,897,809.16	1102,190.84	95 %

Lic. Betty Geronimo
Alcaldesa ASDN

