

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7347 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guanito (El Llano)

| Proyecto           | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|--------------------|------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |      |             |            |                                                             |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                  | 2    | 3           | 4          | 5                                                           | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 01                 |      |             |            | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos               |               |                       | 3,153,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 3,195,729.14   | 3,495,729.14 | 0.00                            | 3,021,999.90           | 3,021,999.90                | 0.00                                               | 0.00                 | 2,853,000.00            |
| 01                 | 0051 |             |            | Construcción de Aceras y Contenes en Guanito (Continuación) |               | 2                     | 3,153,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | -300,000.00    | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 2,853,000.00            |
| 01                 | 0052 |             |            | Construcción de aceras y contenes en Loss Arroyos           |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 3,495,729.14   | 3,495,729.14 | 0.00                            | 3,021,999.90           | 3,021,999.90                |                                                    |                      |                         |
| 02                 |      |             |            | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación      |               |                       | 128,791.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 128,791.00          | -22,000.00     | 106,791.00   | 106,170.00                      | 0.00                   | 106,170.00                  | 0.00                                               | 106,170.00           | 621.00                  |
| 02                 | 0051 |             |            | Reparación de camino vecinal Guanito 2025                   |               | 1                     | 128,791.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 128,791.00          | -22,000.00     | 106,791.00   | 106,170.00                      | 0.00                   | 106,170.00                  | 0.00                                               | 106,170.00           | 621.00                  |
| 15                 |      |             |            | Construcción en Cementerios                                 |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 11,997.80      | 11,997.80    | 975.00                          | 975.00                 | 1,950.00                    |                                                    |                      |                         |
| 15                 | 0051 |             |            | Contrucción de Verja Perimetral Cementerio Guanito (FCT)    |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 11,997.80      | 11,997.80    | 975.00                          | 975.00                 | 1,950.00                    |                                                    |                      |                         |
| Total General RD\$ |      |             |            |                                                             |               |                       | 3,281,791.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 428,791.00          | 3,185,726.94   | 3,614,517.94 | 107,145.00                      | 3,022,974.90           | 3,130,119.90                | 0.00                                               | 106,170.00           | 2,853,621.00            |

Lic. Jose Milobal Sanchez Rodriguez  
Preparado por



M-54  
Sr. Manuel E. Sanchez Ubri  
Revisado por



Sr. Rafael Montero Ubri  
Aprobado por

