




**AYUNTAMIENTO DE CAYETANO GERMOSEN  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2026  
PERIODO ENERO-MARZO**

| No. | OBRAS PROGRAMADAS                            | UBICACIÓN                                 | PRESUPUESTOS ESTIMADOS | NIVEL DE AVANCE |     |     |      | COMENTARIOS |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----|-----|------|-------------|
|     |                                              |                                           |                        | +/-<br>40%      | 60% | 80% | 100% |             |
| 1   | Remozamiento del piso Club Bienvenida Tejada | La Guama Abajo                            | RD\$375,000.00         | *               |     |     |      | INICIADA    |
| 2   | Rampas (Vulnerabilidad)                      | Parque Municipal, Ayuntamiento, funeraria | RD\$30,000.00          |                 |     |     |      | SIN INICIAR |
| 3   | Construcción Aceras y Contenes               | Entada los Maestros                       | RD\$125,000.00         |                 |     |     |      | SIN INICIAR |
| 4   | Construcción Aceras y Contenes               | Barrio Reyes abreu                        | RD\$125,000.00         |                 |     |     |      | SIN INICIAR |
| 5   | Construcción aceras y contenes               | Centro Ciudad                             | RD\$236,586.00         |                 |     |     |      | SIN INICIAR |
| 6   | Colocacion de Lamparas y Cambio de bombillas | Todo el municipio                         | RD\$218,171.70         |                 |     |     |      | SIN INICIAR |
| 7   | Construcción Club                            | La Penda                                  | RD\$350,000.00         |                 |     |     |      | SIN INICIAR |

  
FIRMA ALCALDE

01-04-2026  
FECHA





## ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2025

### 1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

| Estado de situación de las obras | Cantidad | Porcentaje% |
|----------------------------------|----------|-------------|
| Obras ejecutadas                 |          |             |
| Obras en proceso                 | 1        | 10%         |
| Obras pendientes                 | 6        |             |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>7</b> |             |

### 2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

| Fondo de Disponibilidad Financiera<br>RD\$ | Monto de las obras ejecutadas<br>RD\$ | Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF<br>RD\$ | Porcentaje de ejecución<br>% |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| RD\$ 1,459,757.70                          | RD\$ 0                                |                                                    |                              |

