



# AYUNTAMIENTO DE JAMAÓ AL NORTE

RNC: 4-0601127-5

## Presupuesto participativo Municipal

### Nivel de Avance de las Obras del PPM 2026

#### ENERO/MARZO

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	Presupuesto Estimado RD\$	Presupuesto Ejecutado RD\$	Nivel de Avance	Sin inicial	SITUACIÓN
Club Recreativo los Brazos	Los Brazos	2,002,620.68	152,700.00	7.32%	inicial	En proceso
Construcción de Rampas	Centro de Jamao	83,442.52	0	0%	Sin inicial	

### Análisis de Ejecución del Presupuesto Participativo (Estado de Obras)

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas		0
Obras en proceso	1	50
Obras pendientes	1	50
TOTAL	2	100

### Balance de Ejecución del Fondo de Disponibilidad Financiera

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
2,086,063.2	152,700.00	1,933,363.2	7.32%

*Oscar D. Morfe*  
Oscar David Morfe  
Enc. Planificación y Desarrollo

