

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026**

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7029

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	053			CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN OBRAS PPM	X		7,921,066.36				7,921,066.36	0.00	7,921,066.36		0.00	0.00		0.00	7,921,066.36
01	108			CONST. ACERAS Y CONTENES SALIDA SEIBO_ HATO MAYOR SECTOR DON			1,501,207.86				1,501,207.86	0.00	1,501,207.86		294,236.74	0.00		294,236.74	1,206,971.12
01	109			Construccion de Aceras y Contenes en Vista Hermosa			1,177,288.00				1,177,288.00	0.00	1,177,288.00		230,748.45	0.00		230,748.45	946,539.55
01	110			Construccion de Aceras y Contenes Sector San Martin			1,000,910.00				1,000,910.00	0.00	1,000,910.00		196,178.36	0.00		196,178.36	804,731.64
01	111			Construccion de Aceras y Contenes en Villa Guerrero			1,000,910.00				1,000,910.00	0.00	1,000,910.00		196,178.36	0.00		196,178.36	804,731.64
01	112			CONST. BADEN CALLE RESPALDO 26 DE FEBRERO ESQ. 40, LOS CAJUILES			200,528.97				200,528.97	0.00	200,528.97		39,303.68	0.00		39,303.68	161,225.29
01	113			CONST. BADEN SECTOR ENRIQUILLO (MATADERO)			200,528.97				200,528.97	0.00	200,528.97		39,303.68	0.00		39,303.68	161,225.29
02	053			REPARACIONES EN VIAS DE COMUNICACIÓN			1,801,290.18				1,801,290.18	0.00	1,801,290.18		0.00	0.00		0.00	1,801,290.18
<b>TOTAL DE CUENTA RD\$</b>							<b>14,803,730.34</b>				<b>14,803,730.34</b>	<b>0.00</b>	<b>14,803,730.34</b>		<b>995,949.27</b>	<b>0.00</b>		<b>995,949.27</b>	<b>13,807,781.07</b>

  
Preparado por



  
Revisado por



  
Aprobado por

