

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

**Código del Capítulo: 7253**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Las Clavellinas**

| Proyecto                  | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación  | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------|------|-------------|------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
|                           |      |             |            |   |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |  |                      |                         |
| 1                         | 2    | 3           | 4          | 5   | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18   | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 01                        |      |             |            | <b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>                            |               |                       | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 55,971.48      | 455,971.48    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 455,971.48              |
| 01                        | 0051 |             |            | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES  | X             | 2                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 55,971.48      | 455,971.48    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 455,971.48              |
| 05                        |      |             |            | <b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>                                   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,000,000.00   | 1,000,000.00  | 0.00                            | 215,000.00             | 215,000.00                  | 0.00   | 215,000.00           | 785,000.00              |
| 05                        | 0051 |             |            | CONSTRUCCION PLAZOLETA SECTOR EL CALLEJON                                       |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,000,000.00   | 1,000,000.00  | 0.00                            | 215,000.00             | 215,000.00                  | 0.00   | 215,000.00           | 785,000.00              |
| 11                        |      |             |            | <b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b> |               |                       | 115,942.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 115,942.00          | 0.00           | 115,942.00    | 0.00                            | 115,942.00             | 115,942.00                  | 0.00   | 115,942.00           | 0.00                    |
| 11                        | 0051 |             |            | SEÑALIZACION VERTICAL   | X             | 1                     | 115,942.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 115,942.00          | 0.00           | 115,942.00    | 0.00                            | 115,942.00             | 115,942.00                  | 0.00   | 115,942.00           | 0.00                    |
| 13                        |      |             |            | <b>Construcción Edificaciones Municipales</b>                                   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 16,000,000.00  | 16,000,000.00 | 0.00                            | 5,292,335.13           | 5,292,335.13                | 0.00   | 5,292,335.13         | 10,707,664.87           |
| 13                        | 0051 |             |            | CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL  |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 16,000,000.00  | 16,000,000.00 | 0.00                            | 5,292,335.13           | 5,292,335.13                | 0.00   | 5,292,335.13         | 10,707,664.87           |
| 16                        |      |             |            | <b>Reparación en Cementerios</b>  |               |                       | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | -1,000,000.00  | 0.00          | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 0.00                    |
| 16                        | 0051 |             |            | ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO  |               | 1                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | -1,000,000.00  | 0.00          | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 0.00                    |
| <b>Total General RD\$</b> |      |             |            |   |               |                       | 1,515,942.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,515,942.00        | 16,055,971.48  | 17,571,913.48 | 0.00                            | 5,623,277.13           | 5,623,277.13                | 0.00   | 5,623,277.13         | 11,948,636.35           |

JOSE LUIS DIAZ

Preparado por

Revisado por

JHONDARY RIVAS

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7253**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Las Clavellinas**

| Proyecto                  | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación   | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                      |                      | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
|                           |      |             |            |  |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones       | Vigente              | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |  |                      |                         |
| 1                         | 2    | 3           | 4          | 5  | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13                   | 14=12 +/- 13         | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18   | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 01                        |      |             |            | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos                            |               |                       | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 55,971.48            | 455,971.48           | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 455,971.48              |
| 01                        | 0051 |             |            | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES   | X             | 2                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 55,971.48            | 455,971.48           | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 455,971.48              |
| 05                        |      |             |            | Construcción Instalaciones Recreativas                                   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,000,000.00         | 1,000,000.00         | 0.00                            | 215,000.00             | 215,000.00                  | 0.00   | 215,000.00           | 785,000.00              |
| 05                        | 0051 |             |            | CONSTRUCCION PLAZOLETA SECTOR EL CALLEJON                                |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,000,000.00         | 1,000,000.00         | 0.00                            | 215,000.00             | 215,000.00                  | 0.00   | 215,000.00           | 785,000.00              |
| 11                        |      |             |            | Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales |               |                       | 115,942.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 115,942.00          | 0.00                 | 115,942.00           | 0.00                            | 115,942.00             | 115,942.00                  | 0.00   | 115,942.00           | 0.00                    |
| 11                        | 0051 |             |            | SEÑALIZACION VERTICAL  | X             | 1                     | 115,942.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 115,942.00          | 0.00                 | 115,942.00           | 0.00                            | 115,942.00             | 115,942.00                  | 0.00   | 115,942.00           | 0.00                    |
| 13                        |      |             |            | Construcción Edificaciones Municipales                                   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 16,000,000.00        | 16,000,000.00        | 0.00                            | 5,292,335.13           | 5,292,335.13                | 0.00   | 5,292,335.13         | 10,707,664.87           |
| 13                        | 0051 |             |            | CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 16,000,000.00        | 16,000,000.00        | 0.00                            | 5,292,335.13           | 5,292,335.13                | 0.00   | 5,292,335.13         | 10,707,664.87           |
| 16                        |      |             |            | Reparación en Cementerios  |               |                       | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | -1,000,000.00        | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 0.00                    |
| 16                        | 0051 |             |            | ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO   |               | 1                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | -1,000,000.00        | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 0.00                    |
| <b>Total General RD\$</b> |      |             |            |  |               |                       | <b>1,515,942.00</b>    | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>1,515,942.00</b> | <b>16,055,971.48</b> | <b>17,571,913.48</b> | <b>0.00</b>                     | <b>5,623,277.13</b>    | <b>5,623,277.13</b>         | <b>0.00</b>  | <b>5,623,277.13</b>  | <b>11,948,636.33</b>    |

*Jose Luis Diaz*  
JOSE LUIS DIAZ



Preparado por



Revisado por

*Jhondary Rivas*  
JHONDARY RIVAS



Aprobado por