




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2025  
PERIODO PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Aceras y Contenes	Cerro Blanco, La Ceibita	RD\$ 7,979,186.15				X	EJECUTADA
2	Aceras y Contenes	Francisco del R. Sánchez	RD\$ 8,719,419.00	X				EN EJECUCION
3	Aceras y Contenes	Los Salados Viejos	RD\$ 10,942,392.33				X	EJECUTADA
4	Aceras y Contenes	Rafey	RD\$ 8,280,029.47		X			EN EJECUCION
5	Aceras y Contenes	La Yaguita de Pastor	RD\$ 5,771,263.40			X		EN EJECUCION
6	Parque	Corredor de la Salud	RD\$ 14,212,993.28	X				EN EJECUCION
7	Remozamiento Casa Club	Arroyo Hondo	RD\$ 6,665,694.13				X	EJECUTADA
8	Techado	Los Ciruelitos	RD\$ 4,995,097.16	X				EN EJECUCION
9	Embelllecimiento Av. Tercera	Camboya	RD\$ 28,429,940.26	X				EN EJECUCION
10	Techado	Cristo Rey	RD\$ 29,272,034.69	X				EN EJECUCION
11	Semáforos sonoros	Centro de la Ciudad	RD\$ 5,449,999.99	X				EN EJECUCION



FIRMA DIRECTOR

02/02/2026

FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:**

<b>Estado de situación de las obras</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje%</b>
Obras ejecutadas	3	27%
Obras en proceso	8	73%
Obras pendientes	0	0%
<b>TOTAL</b>		

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

<b>Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$</b>	<b>Monto de las obras ejecutadas RD\$</b>	<b>Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$</b>	<b>Porcentaje de ejecución %</b>
130,718,048.86	57,146,947.31	73,571,101.55	44%