




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2026
(PERIODO ENERO/ABRIL)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR LA FORTALEZA.	CENTRO DE LA CIUDAD	375,181.86	375,181.86			X		
2. CONSTRUCCION DEL PUENTE DE MONTE LA JAGUA	MONTE DE LA JAGUA	1,124,,818.14					X	
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
TOTAL		1,500.00.00	375,181.86			1	1	N/A


FIRMA ALCADÍA

15/05/2026
FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO / ABRIL.**



1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	1	25%
Obras pendientes	1	0%
TOTAL	2	25%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
1,500,000.00	\$375,181.86	\$1,124,818.14	25%



MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR La fortaleza Centro de la Ciudad FECHA 15/04/2026

NOMBRE COMPLETO	INSTITUCIÓN	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1. Elianny González	Ayuntamiento	Asistente Contable	829-876-3979	elianny2605@icloud.com
2. Carlos Jim Rodríguez Bello	Ayuntamiento	Alcalde	829-915-8207	
3. Steward de la Rosa	Junta de vecinos	Presidente	829-492-4594	stewarddelarosa@gmail.com
4. Mercedes Aquino	Junta de vecinos	miembro	829-566-1637	N/A
5. Juan Evangelista A.	Junta de vecinos	miembro	849-382-8668	N/A
6. Ledordina Cuevas	Junta de vecinos	miembro	209-266-2791	N/A
7. Juanita Cepeda	Junta de vecino	miembro	849-656-5741	juanita.cepeda@gmail.com
8. Maribel Cruz Ueta	Ayuntamiento	Vicealcalde	829-986-8962	maribellacruzeta@gmail.com
9. Nehemias Gomez	A	Arquitecto	829-553-4848	NehemiasGonzales@gmail.com

Mauricio Yassel Pérez
Coordinador PPM Ayuntamiento





REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO LOMA DE CABRERA
GESTION MUNICIPAL 2024-2028
RNC: 430004405



RNC: 430004405
FOTOS DEL PRIMER PICAZO OBRA CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA FORTALEZA



REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO LOMA DE CABRERA
GESTION MUNICIPAL 2024-2028

RNC: 430004405



RNC: 430004405

FOTOS DEL PRIMER PICAZO OBRA CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA FORTALEZA

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
26/03/2026	CANALIZACION DE AGUA PLUVIAL DETRÁS DE LA FORTALEZA, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	375,181.86

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No. 7072
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOMA
DE CABRERA, R. D.
GASTO DE CAPITAL E INVERSION
RNC 430004405
DO19BRRD00000000000610002198

No. 006899
DIA MES AÑO
26 03 2026

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CONSTRUCTORA ETSU, SRL

RD\$

375,181.86

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN 86/100


PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

006899 214 11 27 27 13:006 1000 2198 19

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p>CONTABILIDAD</p> <p>Recibido <u>Nehemias</u></p> <p>Cedula: <u>073-0018339-4</u></p> <p>Fecha: <u>07 26-03-2026</u></p>			

TOTAL

DISTRIBUCION: Original Al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mopl.; Septuplicado: Control de Presupuesto

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
26/03/2026	CANALIZACION DE AGUA PLUVIAL DETRÁS DE LA FORTALEZA, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	375,181.86

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No. 7072
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOMA
DE CABRERA, R. D.
GASTO DE CAPITAL E INVERSION
RNC 430004405
DO19BRRD00000000000610002198

No. 006899
DIA MES AÑO
26 03 2026

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CONSTRUCTORA ETSU, SRL

RD\$

375,181.86

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN 86/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈006899⑈ 21411272713:00610002198⑈ 19

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p>Nevenias 073-0018339-4 07 26-03-2026</p>			

TOTAL

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000481 RNC/CEDULA 132633202 Orden Compra 0
 BENEFICIARIO CONSTRUCTORA ETSU, SRL
 DIRECCION CALLE CRISTOBAL MARTINEZ 24, LOMA DE CABRERA TELEFONO 829-553-4848
 CTA. BANCARIA 061-000219-8 Cuenta de Inversion

Detalle

CANALIZACION DE AGUA PLUVIAL DETRAS DE LA FORTALEZA, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
17.00.03.0051	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	3103	Obras hidráulicas y sanitarias	374,067.00
11.00.00.0002	2.2.07.1.01	2.1	30	9996	102	0	2503	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1,114.86



Total General RD\$ 375,181.86

S.G.
Contador

Contralor Municipal
Tesorero
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 sgonzalez

Monto Neto a Pagar RD\$ 375,181.86



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

RNC:430004405

ORDEN DE SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Orden N° : 2026-0139

Fecha : 26/03/2026

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor : [0481] CONSTRUCTORA ETSU, SRL

Dirección : CALLE CRISTOBAL MARTINEZ 24, LOMA DE CABRERA

Cotización N° : 001

Provee. Estado:

RNC/Cédula : 1-32-63320-2

Teléfono : 829-553-4848

Condición : A Crédito

Observaciones:

CANALLIZACION DE AGUA PLUVIAL DETRAS DE LA FORTALEZA, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio : CANALIZACION AGUA PLUVIAL [27000040]

Detalle :

Sub-Total	375,181.86
(-) Descuento	0.00
(+) Otros	0.00
(+) ITBIS	0.00
Total General	375,181.86


Elaborado por



Revisado por



Aprobado por



S-G.

CONSTRUCTORA ETSU, SRL

1-829-553-4848
Constructoraetsu@gmail.com
CALLE CAPOTILLO #11, LOMA DE CABRERA,

Presupuesto A

AYUNTAMIENTO DE LOMA DE CABRERA

RNC: 000000
FECHA: 25 DE Noviembre 2025
NCF: 000000000

Nº	Descripcion	CANT	UND.	COSTO	TOTAL
ACTIVIDAD PRELIMINARES					
	Limpieza De Area	1	M2	RDS\$12,000.00	RDS\$12,000.00
					RDS\$12,000.00
MOVIMIENTO DE TIERRA					
	Excavacion de contenes	33	m3	RDS\$700.00	RDS\$23,240.00
	Excavacion de baden	8	m3	RDS\$700.00	RDS\$5,880.00
					RDS\$23,240.00
HORMIGON					
	Contenes	83	m1	RDS\$2,300.00	RDS\$190,900.00
	Colocacion de piedra contenes	6	m3	RDS\$2,800.00	RDS\$16,800.00
	Colocacion de piedra baden	6	m3	RDS\$2,800.00	RDS\$16,800.00
	baden tipo chapapote con malla	2.1		RDS\$16,000.00	RDS\$33,600.00
					RDS\$258,100.00
MISELANEOS					

RDS\$293,340.00

TOTAL DE COSTO DIRECTO

RDS\$293,340.00

COSTO INDIRECTO

DIRECCION TECNICA	10.0%	RDS\$29,334.00
TRANSPORTE	4.0%	RDS\$11,733.60
GASTO ADMINISTRATIVO	4.0%	RDS\$11,733.60
ITBS DIRECCION TECNICA	18.0%	RDS\$5,280.12
SEGURO Y FIANZA	3.0%	RDS\$8,800.20
CODIA	0.1%	RDS\$293.34
IMPREVISTO	5.0%	RDS\$14,667.00

RDS\$81,841.86

TOTAL GENERAL

RDS\$375,181.86

Nota:

Estos precios están sujetos a cambios, según la inflación de los materiales.

Wep