

JUNTA MUNICIPAL DE HATILLO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION **7 | 3 | 9 | 1**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contratc	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,676,471.43	5,676,471.43	0.00	1,532,615.00	1,532,615.00	0.00	1,532,615.00	4,143,856.43
11	0051		CONST. ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,676,471.43	5,676,471.43	0.00	1,532,615.00	1,532,615.00	0.00	1,532,615.00	4,143,856.43
			Proyecto 02			2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,199,999.42	2,199,999.42	0.00	2,199,999.42	0.58
11	0051		ACONDICIONAMIENTO DE VIAS EN LA PERISFERIA DEL DM	1		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,199,999.42	2,199,999.42	0.00	2,199,999.42	0.58
			Proyecto 03			2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	7,900,000.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00
11	0051		1RA ETAPA CANCHA EL ZUMBON Y LOS CHIVOS	1		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
11	0052		CONST. 1RA ETAPA CANCHA MATA NARANJO.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11	0053		CONST. 2DA ETAPA CANCHA KM.26.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
11	0054		CONST. 2DA ETAPA CANCHA MATA PALOMA.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11	0055		1RA ETAPA CANCHA COLOMBIA.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
			Proyecto 05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,030.00	937,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,030.00
11	0051		CONST. PARQUECITO MATA NARANJO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,030.00	937,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,030.00
			Proyecto 07			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,543.03	998,543.03	0.00	998,543.03	1,456.97
11	0051		2DA ETAPA CENTRO COMUNITARIO LOS CANTINES	1		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,543.03	998,543.03	0.00	998,543.03	1,456.97
			Proyecto 08			1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
11	0051		REPARACION CUARTEL POLICIAL HATILLO	1		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11	0052		REPARACION CENTRO COMUNAL LA SABANA	1		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11	0053		REPARACION DE VIVIENDAS	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 09			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11	0051		1RA ETAPA CENTRO MEDICO BENDAÑO	1		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
TOTAL GENERAL						8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	14,513,501.43	23,313,501.43	0.00	4,731,157.45	4,731,157.45	0.00	4,731,157.45	18,582,343.98

[Firma]
Preparado por



[Firma]
Revisado por
TESORERA
San Cristóbal, R. D.



[Firma]
Aprobado por

