

## ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ENERO-MARZO 2026

### 1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2026

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS.	CANTIDAD	PORCENTAJE %
Obras Ejecutadas	0	0%
Obras en Proceso	1	42.86%
Obras Pendientes	2	0%
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	

### 2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DEL AÑO 2026.

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
<b>RD\$ 1,000,000.00</b>	<b>RD\$ 142,955.9</b>	<b>RD\$ 857,044.1</b>	<b>42.86%</b>



**AYUNTAMIENTO DE SAN VÍCTOR**  
Desarrollo y bienestar para todos



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN VÍCTOR**  
**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2026.**  
**RD\$ 1,000,000.00**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINADA 100%	MÁS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
1-Remozamiento del Club.	Las Flores	RD\$333,333.00	RD\$142,955.9			42.86%		En proceso
2- Construcción de Contenes.	Las Orquideas	RD\$333,333.00	0.00				0	PENDIENTE
3-Remozamiento del Club.	El Romero	RD\$333,333.00	0.00				0	PENDIENTE

FIRMA AUTORIZADA

20/05/2026

FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO