

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION **7 | 2 | 9 | 5**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	4,719,752.00	5,719,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,719,752.00
11	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENED	0		900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	4,719,752.00	5,619,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,619,752.00
			Proyecto 02			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	362,700.00	362,700.00	0.00	362,700.00	1,137,300.00
11	0051		REPARACIONES DE CAMINOS VECINALES	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	492,500.00
11	0052		Reparacion de caminos vecinales	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	355,200.00	355,200.00	0.00	355,200.00	644,800.00
			Proyecto 09			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11	0051		SANEAMIENTO Y ACONDIC. DE CAÑADA EN VILLA SAMY THOMAS	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
			Proyecto 10			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11	0051		REPARACION DE CANALETA EN PLO AMARILLO	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
			Proyecto 01			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	4,719,752.00	5,719,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,719,752.00
12	0051		CONSTRUCCION DE PLAZA EN VILLA ISLABON	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
TOTAL GENERAL						1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	5,719,752.00	7,319,752.00	0.00	362,700.00	362,700.00	0.00	362,700.00	6,957,052.00

Rosa Nely Martinez
Preparado por

[Firma]
Revisado por

Rosely Thomas G
Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGEGOG)

LIC. ROSA NELY MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
DECRETO No. 264-00
15/06/00

