

JUNTA DISTRITAL YASICA ARRIBA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION **7 | 3 | 1 | 6**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,527,122.80	5,527,122.80	0.00	486,674.00	486,674.00	0.00	486,674.00	5,040,448.80
11	0051		CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL S/RIO YASICA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,249.80	1,622,249.80	0.00	486,674.00	486,674.00	0.00	486,674.00	1,135,575.80
11	0052		CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE YASICA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904,873.00	3,904,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904,873.00
			Proyecto 03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
14	0051		CONSTRUCCION FUNERARIA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
TOTAL GENERAL						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,527,122.80	15,527,122.80	0.00	486,674.00	486,674.00	0.00	486,674.00	15,040,448.80

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)