



**AYUNTAMIENTO DE SANCHEZ  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026**

**Reporte Trimestra al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros) de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2026  
(Enero - Marzo 2026) Primer Trimestre  
(1er. trimestre 2026) Primer Trimestre**

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES/LAMPARAS	LAS GARITAS	\$785,517.00	*				EN PROCESO
2	CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES/LAMPARAS	EL CATEY	\$787,762.00	*				EN PROCESO
3	CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES/LAMPARAS	MAJAGUAL	\$775,029.00	*				PENDIENTE
4	CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES/LAMPARAS	LA MAJAGUA	\$769,785.00		*			EN PROCESO
5	CONSTRUCCION DE RAMPAS (OBRA GRUPO VULNERABLE)	ZONA URBANA	\$135,859.00	*				PENDIENTE
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,253,952.00</b>					


**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PRIMER TRIMESTRE 2026 (MARZO 2026) PRIMER TRIMESTRE**

**BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2026**

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	0	0%
OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	3	60%
OBRAS PENDIENTES	2	40%
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	

**BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2026**

<b>FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$</b>	<b>MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$</b>	<b>DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %</b>
\$3,253,956.00	\$180,450.00	<b>\$3,073,506.00</b>	<b>6%</b>

  
**Ynocencio de Jesús Calcaño**  
Alcalde

