

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

**Código del Capítulo: 7132**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Uvilla**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453,235.13	3,453,235.13	0.00	3,149,427.00	3,149,427.00	0.00	3,149,427.00	303,808.13
01	0051			CONTINUACION DE CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE UVILLA..			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453,235.13	3,453,235.13	0.00	3,149,427.00	3,149,427.00	0.00	3,149,427.00	303,808.13
05				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			476,700.00	0.00	0.00	0.00	476,700.00	245,000.00	721,700.00	0.00	574,760.00	574,760.00	0.00	574,760.00	146,940.00
05	0051			CONSTRUCCION PARQUE DEL JOBO	X	2	476,700.00	0.00	0.00	0.00	476,700.00	245,000.00	721,700.00	0.00	574,760.00	574,760.00	0.00	574,760.00	146,940.00
<b>Total General RD\$</b>							476,700.00	0.00	0.00	0.00	476,700.00	3,698,235.13	4,174,935.13	0.00	3,724,187.00	3,724,187.00	0.00	3,724,187.00	450,748.13

YULEISYS PAREDES RUIZ

Preparado por

YOHANNI CUEVAS CORDERO

Revisado por

LIC.SAMUEL RAMIREZ MATOS

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7132**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Uvilla**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453,235.13	3,453,235.13	0.00	3,149,427.00	3,149,427.00	0.00	3,149,427.00	303,808.13
01	0051			CONTINUACION DE CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE UVILLA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453,235.13	3,453,235.13	0.00	3,149,427.00	3,149,427.00	0.00	3,149,427.00	303,808.13
05				Construcción Instalaciones Recreativas			476,700.00	0.00	0.00	0.00	476,700.00	245,000.00	721,700.00	0.00	574,760.00	574,760.00	0.00	574,760.00	146,940.00
05	0051			CONSTRUCCION PARQUE DEL JOBO	X	2	476,700.00	0.00	0.00	0.00	476,700.00	245,000.00	721,700.00	0.00	574,760.00	574,760.00	0.00	574,760.00	146,940.00
<b>Total General RD\$</b>							476,700.00	0.00	0.00	0.00	476,700.00	3,698,235.13	4,174,935.13	0.00	3,724,187.00	3,724,187.00	0.00	3,724,187.00	450,748.13

*Yuleisy Paredes R.*  
YULEISYS PAREDES RUIZ  
Preparado por

*Yohanni Cuevas Cordero*  
YOHANNI CUEVAS CORDERO  
Revisado por

*Samuel Ramirez M.*  
LIC. SAMUEL RAMIREZ MATOS  
Aprobado por