



**AYUNTAMIENTO DE EL FACTOR
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS
OBRAS – PPM 2026
PERIODO PRIMER TRIMETRE**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Área Recreativa/Boulevard	El Papayo	241,776.00				X	Concluida
2	Parque Infantil	Km-5	241,776.00					No iniciada
3	Baskestop del Play	Telanza	241,776.00					No iniciada
4	Remozamiento Parque Habitad I	Casco Urbano 1	362,664.00					No iniciada
5	Bacheo Calle El Molino	Casco Urbano 2	362,664.00					No Iniciada


FIRMA ALCALDE


FECHA


SELLO AYUNTAMIENTO



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO PRIMER TRIMESTRE

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	20%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	4	80%
TOTAL	5	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
1,450,656.00	241,776.00	1,208,880.00	18%