

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7356

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Santa Lucia

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,264,400.00	8,264,400.00	0.00	1,686,914.50	1,686,914.50	0.00	1,686,914.50	6,577,485.50
01	0051			ACERAS Y CONTENES PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES 2025			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,024.83	1,655,024.83	0.00	155,913.93	155,913.93	0.00	155,913.93	1,499,110.90
01	0052			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE JUAN RAMON GOMEZ DIAZ LOTE 2 F.M.A.P			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.57	1,760,000.57	0.00	1,295,500.57	1,295,500.57	0.00	1,295,500.57	464,500.00
01	0053			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE JUAN RAMON GOMEZ DIAZ LOTE 1 F.M.A.P			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,849,374.60	4,849,374.60	0.00	235,500.00	235,500.00	0.00	235,500.00	4,613,874.60
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	733,195.84	733,195.84	0.00	733,195.84	666,804.16
02	0051			RELLENO Y COMPACTADO CALLES DEL TAMARINDO I Y II	X	1	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	733,195.84	733,195.84	0.00	733,195.84	666,804.16
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,942.41	7,942.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,942.41
03	0051			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CANCHA DEPORTIVA BATEY 106 SNIP14717			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,942.41	7,942.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,942.41
14				Reparación Edificaciones Municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
14	0051			REMOSAMIENTO Y EQUIPAMIENTO SALA DE SESIONES Y SALON DE ACTOS		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
20				Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	234,914.00	234,914.00	0.00	234,914.00	65,086.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	234,914.00	234,914.00	0.00	234,914.00	65,086.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
24	0051			CONSTRUCCION POZO TUBULAR KM 7		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7356**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Santa Lucía**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$					2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	8,572,342.41	10,672,342.41	0.00	3,055,024.34	3,055,024.34	0.00	3,055,024.34	7,617,318.07		


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

