

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

**Código del Capítulo: 7076**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Los Rios**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380,885.94	3,380,885.94	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	3,280,885.94
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202,830.94	3,202,830.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202,830.94
01	0052			SEÑALIZACIONES DE TRANSITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,055.00	178,055.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	78,055.00
04				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			120,791.00	0.00	0.00	0.00	120,791.00	0.00	120,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,791.00
04	0051			ACONDICIONAMIENTO PLAY SOFTBALL	X	1	120,791.00	0.00	0.00	0.00	120,791.00	0.00	120,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,791.00
05				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			562,375.00	0.00	0.00	0.00	562,375.00	0.00	562,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,375.00
05	0051			CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CLUB CULTURAL LAS VIÑAS, LA Q, LA PICANTINA	X	1	362,375.00	0.00	0.00	0.00	362,375.00	0.00	362,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,375.00
05	0052			CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CHANCA DE BALONCESTO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
17				<b>Construcción Instalaciones Productivas</b>			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
17	0051			CONSTRUCCION CAFETERIA EN EL PARQUE CENTRAL		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
20				<b>Reparación de Viviendas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,735.00	223,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,735.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,735.00	223,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,735.00
21				<b>Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente</b>			362,375.00	0.00	0.00	0.00	362,375.00	0.00	362,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,375.00
21	0051			CONSTRUCCION DE DOS LAVADEROS, VILLA PROGRESO	X	1	362,375.00	0.00	0.00	0.00	362,375.00	0.00	362,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,375.00
23				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			362,375.00	0.00	0.00	0.00	362,375.00	0.00	362,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,375.00
23	0051			INSTALACION DE REDES E ILUMINACION, EL FARO, LOS GUANDULES	X	1	362,375.00	0.00	0.00	0.00	362,375.00	0.00	362,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,375.00
25				<b>Reparación de Infraestructuras Hidráulicas</b>			1,811,875.00	0.00	0.00	0.00	1,811,875.00	0.00	1,811,875.00	0.00	530,840.00	530,840.00	0.00	530,840.00	1,281,035.00
25	0051			REHABILITACION TUBERIAS, LA JAVILLA, ELCACHIMBO	X	1	362,375.00	0.00	0.00	0.00	362,375.00	0.00	362,375.00	0.00	312,315.00	312,315.00	0.00	312,315.00	50,060.00

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7076**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Los Rios**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
25	0052			REHABILITACION ESTRUCTURA DE LA FUENTE, HIGO DE LA CRUZ, PINO FRESCO	X	1	362,375.00	0.00	0.00	0.00	362,375.00	0.00	362,375.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	347,375.00
25	0053			CONSTRUCCION RESERVORIO, LAGUNA AZUL ARRIBA Y ABAJO	X	1	362,375.00	0.00	0.00	0.00	362,375.00	0.00	362,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,375.00
25	0054			CONSTRUCCION RESERVORIO HATO NUEVO, EL PROYECTO	X	1	362,375.00	0.00	0.00	0.00	362,375.00	0.00	362,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,375.00
25	0055			MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, LOS MOSQUITOS, LA FINCA	X	1	362,375.00	0.00	0.00	0.00	362,375.00	0.00	362,375.00	0.00	203,525.00	203,525.00	0.00	203,525.00	158,850.00
<b>Total General RD\$</b>							<b>3,719,791.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,719,791.00</b>	<b>3,604,620.94</b>	<b>7,324,411.94</b>	<b>0.00</b>	<b>630,840.00</b>	<b>630,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>630,840.00</b>	<b>6,693,571.94</b>

*Silvia Aza*  
Preparado por



*Lenny de Pés*  
Revisado por



*Martín Quirós*  
Aprobado por

