

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7024**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Duverge**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ANEXOS			2,410,920.00	0.00	0.00	0.00	2,410,920.00	3,306,432.63	5,717,352.63	0.00	2,223,434.15	2,223,434.15	0.00	2,223,434.15	3,493,918.48
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SAN JOSE	X	2	602,730.00	0.00	0.00	0.00	602,730.00	0.00	602,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,730.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LAS MERCEDES	X	2	602,730.00	0.00	0.00	0.00	602,730.00	0.00	602,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,730.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CAMBOYA	X	2	602,730.00	0.00	0.00	0.00	602,730.00	0.00	602,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,730.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, PUERTO ESCONDIDO	X	2	602,730.00	0.00	0.00	0.00	602,730.00	0.00	602,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,730.00
01	0055			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES FONDO ESPEGALES PRESIDENCIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306,432.63	3,306,432.63	0.00	2,223,434.15	2,223,434.15	0.00	2,223,434.15	1,082,998.48
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,205,460.00	0.00	0.00	0.00	1,205,460.00	0.00	1,205,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,460.00
23	0051			EXTENSION DE REDES ELECTRICAS E ILUMINACION, PLACER BONITO	X	2	602,730.00	0.00	0.00	0.00	602,730.00	0.00	602,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,730.00
23	0052			EXTENSION DE REDES ELECTRICAS E ILUMINACION, SAN ISIDRO	X	2	602,730.00	0.00	0.00	0.00	602,730.00	0.00	602,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,730.00
Total General RD\$							3,616,380.00	0.00	0.00	0.00	3,616,380.00	3,306,432.63	6,922,812.63	0.00	2,223,434.15	2,223,434.15	0.00	2,223,434.15	4,699,378.48

Juan David Volquez
Juan David Volquez
Preparado por



Lazmi Pérez
Lazmi Pérez
Revisado por

