

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026**

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 9 | 4

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>1,265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,265,000.00</b>	<b>1,438,276.52</b>	<b>2,703,276.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,407,769.40</b>	<b>1,407,769.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,407,769.40</b>	<b>1,295,507.12</b>
11	0052		ENCEMENTADO CALLES LAS MERCEDES PEDRO GARCIA	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0053		ENCEMENTADO CALLE DEL MATADERO PEDRO GARCIA	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0054		EL PUERTO CARRETERAS	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0055		ENCEMENTADO CAYA QUEMADA	1		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
11	0056		LOS PINOS ENCEMENTADO CALLE	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11	0057		BRIZON PUENTE PEATONAL IGLESIA	1		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
11	0058		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,276.52	1,438,276.52	0.00	1,407,769.40	1,407,769.40	0.00	1,407,769.40	30,507.12
			<b>Proyecto 02</b>			<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
11	0052		TINAJITA CALLE	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			<b>Proyecto 01</b>			<b>1,265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,265,000.00</b>	<b>1,438,276.52</b>	<b>2,703,276.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,407,769.40</b>	<b>1,407,769.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,407,769.40</b>	<b>1,295,507.12</b>
12	0054		EL PLEY PARADA DE ESPERA	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			<b>Proyecto 05</b>			<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
12	0052		CAYA QUEMADA LNMPARAS	1		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
			<b>Proyecto 01</b>			<b>1,265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,265,000.00</b>	<b>1,438,276.52</b>	<b>2,703,276.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,407,769.40</b>	<b>1,407,769.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,407,769.40</b>	<b>1,295,507.12</b>
14	0051		CONSTRUCCION NICHOS MUNICIPALES	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			<b>Proyecto 04</b>			<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>
14	0051		EL HOYAZO PISO IGLESIA DEL CONGO	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
14	0052		TINAJITA PARED ESCUELA	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
14	0053		EL LLANO PUERTA DE HIERRO IGLESIA	1		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>1,540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,540,000.00</b>	<b>1,438,276.52</b>	<b>2,978,276.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,407,769.40</b>	<b>1,407,769.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,407,769.40</b>	<b>1,570,507.12</b>

  
Preparado por

  
Revisado por



  
Aprobado por

